

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती समारोह की तैयारी के संबंध में श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के प्रांगण में दिनांक 04.06.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- संलग्न विवरणी के अनुसार।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती समारोह की तैयारी के संबंध में श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के प्रांगण में दिनांक 04.06.2016 को बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना, जिला पदाधिकारी, पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, रेलवे के प्रतिनिधि, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना, कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी तथा विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाशोत्सव की तैयारी की समीक्षा के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की गयी एवं निम्नवत निर्णय/निर्देश दिये गये :-

2.1 रेलवे से संबंधित कार्यबिन्दु :-

(क) पटना घाट एवं पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों के संबंध में रेलवे बोर्ड के स्तर पर लंबित परियोजनाओं की प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाय। बैठक में उपस्थित रेलवे के मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि अंशिक शतः कार्य पूर्ण हो गये हैं, शेष कार्यों को एक माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ख) पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा पटना घाट एवं पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर "यात्री सूचना-सह-सहायता केन्द्र" स्थापित करने की योजना मंजूर की गयी है एवं पर्यटन विभाग द्वारा इस हेतु रेलवे को राशि उपलब्ध करा दी गयी है। बैठक में उपस्थित रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस कार्य हेतु शीघ्र ही निविदा प्रकाशित कर दी जाएगी एवं माह नवंबर तक अनिवार्य रूप से कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ग) गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को पटना घाट रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन लीज पर लेने की आवश्यकता के बिन्दु पर उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें

इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इस संबंध में अग्रेत्तर किसी कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

## 2.2 बुडको से संबंधित कार्यबिन्दु :-

(क) निर्देश दिया गया कि पटना साहिब क्षेत्र में हरमंदिर जी गुरुद्वारा के आसपास के सभी पथों पर एल०ई०डी० लाईट की व्यवस्था ससमय कर ली जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पथ छूट नहीं पाये। प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इसे सुनिश्चित करेंगे।

## 2.2 पटना नगर निगम से संबंधित कार्यबिन्दु :-

(क) हरमंदिर जी गुरुद्वारा के आसपास स्थित हरमंदिर गली, कचौड़ी गली आदि गलियों में जलजमाव से निराकरण हेतु अग्रिम तैयारी पूर्ण कर ली जाय। गुरुद्वारा के आसपास के क्षेत्रों के नाला की मरम्मत/सफाई की समुचित व्यवस्था पटना नगर निगम द्वारा ससमय कर ली जाय।

(ख) मंगल तालाब परिसर की उत्कृष्ट कोटि की सफाई/मरम्मत एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं विकसित की जाय। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती समारोह के अवसर पर टेंट-सिटी (गाँधी मैदान) क्षेत्र एवं सम्पूर्ण पटना शहर की सफाई व्यवस्था हेतु अग्रिम योजना तैयार कर ली जाय।

(ग) गुरुद्वारा के आसपास के क्षेत्रों के सभी गलियों एवं नालों की मरम्मत/सफाई सुनिश्चित की जाय। इस हेतु पटना नगर निगम द्वारा ससमय अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(घ) टेंट-सिटी की व्यवस्था गाँधी मैदान, पटना में की जाएगी। टेंट-सिटी में पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पटना नगर निगम द्वारा की जाएगी। इसके लिए आवश्यक अग्रिम तैयारी पूर्ण कर ली जाय।

(ङ) टेंट-सिटी एवं सम्पूर्ण पटना साहिब क्षेत्र में सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए पटना नगर निगम, प्रभावकारी प्रबंधन सुनिश्चित करें। इस हेतु सुझाव दिया गया कि Outsourcing एजेंसी की सेवा ली जाय।

## 2.3 प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना से संबंधित कार्यबिन्दु :-

(क) पटना साहिब क्षेत्र के सभी गलियों में एल०ई०डी० लाईट लगाने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना के स्तर से अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय, जिसमें पटना नगर निगम के अभियंता एवं बुडको के अभियंता सदस्य रहेंगे। यह समिति इस क्षेत्र का निरीक्षण करके एल०ई०डी०

लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी, पटना इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

- (ख) कंगन घाट, पटना साहिब में लंगर की व्यवस्था हेतु 10 एकड़ जमीन गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी पटना/वैशाली/सारण द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई ससमय सुनिश्चित की जाय।
- (ग) आयोजन क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग हेतु स्थल चिन्हित करके, जिला पदाधिकारी के स्तर से नजरी नक्शा तैयार की जाय।
- (घ) बैठक में उपस्थित यातायात पुलिस अधीक्षक द्वारा सुझाव दिया गया कि आयोजन क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हेतु स्कूल के बसों की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना से अपेक्षा है कि इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- (ङ) पटना सिटी क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि की मापी कराकर अतिक्रमण हटाने हेतु कार्रवाई की जाय, ताकि सड़क चौड़ीकरण में बाधा नहीं हो। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना को आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर शीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।

#### 2.4 पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) गुरु गोविन्द सिंह पथ एवं कंगन घाट पथ में अवस्थित पेड़ को हटाने के संबंध में बैठक में उपस्थित वन प्रमंडल, पटना के पदाधिकारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि एक सप्ताह के अंदर पेड़ को काटकर हटा दिया जाएगा।

#### 2.5 पथ निर्माण विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) बैठक में उपस्थित पटना सिटी पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत सभी पथों का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत पथों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल द्वारा कार्य पूर्ण करने की योजनावार समयावधि/स्थिति बतायी गयी, जो निम्नवत है :-

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि	कार्य पूर्णता की तिथि/स्थिति
1	2	3	5	6	7
1		Improvement of Kali Mandir Road (Near Agamkuan P.S. More) to Kanti Factory Road.	187.310	187.310	July

2	पटना नगर निगम	Renovation of Govindmitra Road (Ashok Rajpath to Bari Path).	28.810	28.810	Completed
3		Construction of Makhaniya Kuan Path (Ashok Rajpath to bari Path) with R.C.C Drain.	132.100	132.100	July
4		I.R.Q.P work in Mehadiganj Railway Gumtee to NH – 30 Path.	272.630	272.630	August
5		I.R.Q.P Work in Lodi katara to Chowk Shikarpur Road.	238.460	238.460	July
6		I.R.Q.P Work in Hajiganj Lucky Biscuit Factory to Harmandir Gali.	86.925	86.925	Completed
7		I.R.Q.P Work in Bhadrghat path for.	122.860	122.860	Completed
8		I.R.Q.P Work in maroofaganj to Dalhatta.	426.450	426.450	August
9		I.R.Q.P Work in Chamdoriya More to Guru Govind Singh College Ghat.	187.460	187.460	June
10		I.R.Q.P Work in Ghasiyarigali Tarani Prasad Lane Path.	61.410	61.410	Completed
11		I.R.Q.P Work in Sudarshan Path to NH – 30 Via Ranipur.	163.950	163.950	July
12		I.R.Q.P Work in Sale Tax Office Diwan Muhalla Colony Road.	160.415	160.415	July
13		I.R.Q.P Work in Ashok Raj Path to Damriyahighat Path.	126.410	126.410	Completed
14		I.R.Q.P Work in Ashok Raj Path to Bari Patan Devi Via Shekhhbuture ka Chouraha, Path.	240.960	240.960	July
15		I.R.Q.P Work in Gurugovind Singh link Path to Mahabir Mandir Path.	225.470	225.470	July
16		I.R.Q.P Work in Malia mahadeo Road.	275.880	275.880	August
17		I.R.Q.P Work in Chhoti Patan Devi Mandir Road.	33.873	33.873	Completed
18		I.R.Q.P Work in NH – 30 to Jakariyapur.	420.380	420.380	August
19		I.R.Q.P Work in Harmandir Shaib Gurudwara to NH – 30 Bypass Road Via jahaji Kothi.	286.120	286.120	July
20		I.R.Q.P Work in Guru ka Bag Road.	305.210	305.210	July
21		Construction of Road from Ashok Rajpath to Kangan Ghat.	281.160	281.160	July
22		Construction of Road From Quila Ghat to Kangan Ghat Road Via Guru Govind Singh Collage Ghat.	604.885	604.885	August
23		Construction of Road From Patna Ghat to Gareriya Ghat.	605.750	605.750	August
24		IRQP Work in Ashok Raj path to Patna ghat.	124.950	124.950	August
25		Construction of Road of Didarganj to Guru ka Bag Via Bazar Samiti Road. (Total Length 700m).	380.530	0.000	September
		कुल योग	5980.358	5599.828	

- (ख) बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अशोक राजपथ में कारगिल चौक से दीदारगंज चेक पोस्ट तक रोड बाइंडिंग करके पथ को चौड़ा करने की आवश्यकता है। पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती समारोह से पूर्व, अशोक राजपथ में रोड के चौड़ीकरण हेतु, जहाँ जगह उपलब्ध हो, वहाँ रोड बाइंडिंग करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी की ओर से सचिव, पथ निर्माण विभाग को पत्र भेजा जाय। विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे।

- (ग) मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 11.12.2015 को आयोजित बैठक में निर्णय हुआ था कि "पटना सिटी से दानापुर" तक रेलवे लाईन के ऊपर 6 फुट ओवरब्रिज के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस हेतु शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई पूर्ण की जाय।

#### 2.6 ऊर्जा विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) पटना साहिब क्षेत्र में पथों के बीच अवस्थित बिजली के पोल को शीघ्र हटाया जाय ताकि पथों की चौड़ाई बढ़ायी जा सके। इस संबंध में बैठक में उपस्थित ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी पथों पर अवस्थित बिजली के पोल को हटा लिया जाएगा।
- (ख) टेंट-सिटी में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा आवश्यक कार्य ससमय पूर्ण किया जाय।

#### 2.7 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :-

- (क) गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी द्वारा गायघाट गुरुद्वारा एवं मंगल तालाब के समीप स्थित अस्पतालों में सुविधाओं की कमी प्रतिवेदित की गयी। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक 09.06.2016 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी।

#### 2.8 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) टेंट-सिटी की व्यवस्था गाँधी मैदान, पटना में की जाएगी। टेंट-सिटी में पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पटना नगर निगम द्वारा की जाएगी। इसके लिए आवश्यक अग्रिम तैयारी पूर्ण कर ली जाय।

#### 2.9 गृह विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु :-

- (क) आयोजन क्षेत्र में भीड़ को व्यवस्थित करने एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था गृह विभाग द्वारा की जाएगी।

- (ख) टेंट-सिटी सहित आयोजन क्षेत्र में अन्य आवश्यक स्थानों पर अतिरिक्त चेक पोस्ट/अस्थायी थाना की व्यवस्था की जाय।
- (ग) गुरुद्वारा के समीप स्थित थाना के बाउन्ड्री को हटाया जाय ताकि पथ की चौड़ाई बढ़ायी जा सके।

**2.10 शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यबिन्दु (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :-**

- (क) गाँधी मैदान के आसपास स्थित सभी सरकारी तथा निजी विद्यालयों को आयोजन (दिनांक 25.12.2016 से 07.01.2017 तक) के दौरान श्रद्धालुओं के आवासन एवं वाहन पार्किंग के लिए उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।
- (ख) आयोजन के दौरान पटना सिटी हाईस्कूल को श्रद्धालुओं के आवासन हेतु गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाय। स्कूल में मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा।
3. आयोजन क्षेत्र में आवागमन की सुविधा सुगम करने के लिए लगभग 30 पथों का निर्माण, पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और 72 छोटे-छोटे निर्माण कार्य पटना नगर निगम द्वारा संपादित किये जा रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से यह अनुरोध है कि यदि कोई और कार्य शेष बचा हुआ हो तो उसके बारे में नगर विकास एवं आवास विभाग को अवगत कराएंगे।
4. बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाशोत्सव हेतु मात्र 06 माह का समय शेष बचा है, इसलिए सभी संबंधित विभाग, सतत अनुश्रवण करके, गुणवत्तायुक्त कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. बैठक के उपरांत कंगन घाट एवं हरमंदिर के आसपास के क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया गया एवं संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
7/6/2017


(चैतन्य प्रसाद),

प्रधान सचिव,


नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना


ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-59/14 3593 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 7/6/16  
प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
7/6/2016  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-59/14 3593 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 7/6/16  
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

  
7/6/2016  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-59/14 3593 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 7/6/16  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/वन संरक्षक, वन प्रमंडल, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, छपरा/कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल/नूतन राजधानी अंचल/बांकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम/महाप्रबंधक, पेसू, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन/महासचिव, तख्य श्री हरमंदिर जी साहिब, पटना सिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
7/6/2016  
प्रधान सचिव

















ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-59/14 3593 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 7/6/16  
प्रतिलिपि :- संबंधित विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
7/6/2016  
प्रधान सचिव

Q5



दिनांक— 04.06.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती से संबंधित स्थल निरीक्षण एवं समीक्षात्मक बैठक की उपस्थिति विवरणी :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
1.				
2.	कृष्णांत कौर	सचिव, पर्यटन विकास	9471228655	
3.	श्री. Priyadarshi	ADRM/DNA/ECAH	9771449001	
4.	भारती बघत मु. कारि. दि. 4/6/16	एम. नि. कारि. दि. कारि.	9470001350	
5.	प्र. ल. कारि.	नगर/परि. कारि.		
6.	ज. क. कारि. दि. 4/6/16	नगर/परि. कारि.		
7.	Kapil Ashok Ghisat	PMC; MD BRSP	9470488578	
8.	RAVISH KUMAR	SDM/DNR/DRM office	9771449300	
9.	Yogendra singh	SDO, city	9473191202	
10.	Sandeep Prakash	EEE/SBPRCL/Patra City	7763874759	
11.	Ashu Kar. S/S	AE/Patra, city road	9570380183	
12.	Sandeep Pr. S/S	EEE/RD, Patra city	5470001278	
13.	Satyendra Singh	Project Director BUIDO	8544413108	
14.	Mohan Singh.	Jt. GM/civil./IRCON	9771465009	
15.	Uma Shankar Prasad	Director Tourism	9471006703	
16.	Om Prakash Ambekar	C.E. B.S.T.D.C.	9431043652	
17.	Anwarhob shano	E.E. B.S.T.D.C.	8544418275	

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
18.	Ghulam Rebbai	ASST. Gvr. P.M.C Patna	9835204527	
19.	Abinay Singh Executive Engineer	Patna City Dir. Patna Municipal Corporation	9334198456	
20.	Khagesh Chandra Biswas, C.M.E.	Patna Municipal Corporation	9006568270	
21.	MUKESH NATH	H. T.	9334648666	
22.	GOVIND KANODIA	INDIAN RED CROSS PATNA CITY	9835011904	
23.	Dr. Abul M. Vennu	Director, Archaeology Art, Culture & Youth	9471861825	
24.	Sanjay Kumar Singh	Asst. Director (Culture) Art, Culture & Youth	9855013107	
25.	Balbir Yadav	Dy. Director Youth Welfare, Art, Culture & Youth Deptt. Bihar	9431073088	
26.	Anil Kumar	DD to Commission Patna		
27.	SARJINDER SINGH	General Secretary Tribal, Sm Hari Mandali Jee.	9199668964	
28.	श्री 104	श्री 104	947184807	
29.		श्री 104	9525754710	
30.		श्री 104	9304662911	
31.	Suman S. Karki Coordinator 350th Anniversary		8969182643	
32.	Jagdish Singh BROSHAM Agan Balle		9430061498	
33.	Mehar Kumar Jha DFO Patna	Env. & Forest Deptt	8986153485	
34.	<del>Signature</del> P.K. DAS	SP (Traffic)	9431822970	
35.	Prem Sagar	DySP (Admin) Zonal IG. office Patna	9473142118	

- 36. Executive officer, Patna city circle, PMC 9470488627 104.06.16 Jay
- 37. S. Manta Rao, Assist. Engineer, Patna City Circle Divi - 9006429791
- 38. Pawan Kumar, Sr. DEN/CO/DNR, E.C. Rly. - 9771499200 Dw 4/1/14
- 39. SANTOSH CHANDRAN, Sr. Divisional Security Commissioner, Dangpur Division 9771449700 4/6/16 Suma
- 40. Hori Mohan Shukla SDO Patna city 4/6/16
- 41. Taubrid Parmes D.S.P. Traffic I 9431820412 4/6
- 42. Dineshwar Ashkar purp. M. Patna pur. 9535158893 4/6
- 43. Abdur Hamid Executive Officer Water Board Patna 9470488569 4/6
- 44. Pawanaj Kr. SOR
- 45. Rajani Kant, SDO to DM Patna 9431800626
- 46. DLR Patna city 8544412368 4/6/16
- 47. 3120th unit, 9th unit 3rd unit // 3rd unit 4/6/16
- 48. Vishwanath S. Ch. - 4th. Bayana 9771499204 4.6.16
- 49. Ajay Kumar Pch. & Tech. Patna 4/6/16
- 50. Anurag Singh Assistant Electrical Engr. Patna city 4/6/16
- 51. Ramesh Kumar Senior Engineer 7763814162 4/6/16
- 52. Skamini Akhtar Mehm. C.O. Patna Sd. 9924024667 4/6/16
- 53. 8544412784 4/6/16
- 54. Jyot Smt 4/6/16
- 55. Kamal Smt
- 56. Navraj Singh
- 57. Demanjit Singh Kumar
- 58. S. Anema A.S.C. Patna
- 59. 9386831399
- 60. 9304870387
- 61. 9162524799
- 62. 9386831399