

दिनांक-06.04.2015 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में अर्न्त एजेंसी समन्वय समिति के बैठ की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।


1. BRJP से कनीय अभियंता नियुक्ति के संबंध में चर्चा हुई। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि ससमय नियमानुकूल नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाय।
2. BRJP द्वारा बताया गया कि 24 पम्पों का मरम्मती एवं मेंटेनेंस करा लिया गया है। दिनांक-15.05.02015 तक सभी पम्पों का मरम्मती एवं मेंटेनेंस करा लेने का आश्वासन दिया गया।
3. पटना सिटी अंचल के वार्ड संख्या 54 एवं 57 में tube-well बोरिंग हेतु निविदा कर लेने की जानकारी बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा दिया गया एवं पटना नगर निगम के 11 अन्य स्थानों (कार्यपालक पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में) पर tube-well बोरिंग हेतु प्रस्ताव विभाग में भेजने का निर्देश पटना नगर निगम को दिया गया, शहर में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं हो सुनिश्चित करने का निर्देश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।
4. दानापुर जलापूर्ति योजना की समीक्षा के क्रम में बुडको (कार्यानवयन एजेंसी) द्वारा बताया गया कि 9 चिन्हित जगहों में मात्र 3 जगह का भूमि उपलब्ध हो पाया। कार्य अधूरा है संबंधित contractor का बैंक गारंटी जप्त कर लिया गया है, सम्पूर्ण मामले को संचिका के माध्यम से विकास आयुक्त को अवगत कराने का निर्देश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। शाखा-03 के प्रभारी पदाधिकारी को संबंधित संचिका P/U करने को कहा गया।
5. NBCC द्वारा कंकड़बाग में कराये गये कार्यों का joint verification प्रतिवेदन में बताया गया कि work scope के आलोक में 11 (ग्यारह) drainage में मात्र 9 drainage बनाया गया। 2 drainage को छोड़ दिया गया है एवं योगीपुर स्थित नया सम्प हाउस और पुराने सम्प हाउस को नही जोड़ा गया। NBCC द्वारा बताया गया कि उनके revised DPR में दोनों नाला नहीं है। प्रधान सचिव द्वारा दिनांक-07.04.2015 को साक्ष्य के साथ वरीय पदाधिकारी को लेकर आने का निर्देश दिया गया साथ ही joint verification report पर प्रतिवेदन देने का निर्देश भी दिया गया।

6. वधशाला, ठोस अपशिष्ट ऊर्जा एवं animal crematorium हेतु पटना नगर निगम को भूमि उपलब्ध कराया जाना है। दिनांक-08.04.2015 को बोर्ड की बैठक से approval लेने की जानकारी नये पदस्थापित नगर आयुक्त द्वारा दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि इस संबंध में सभी तथ्यों को समेकित कर विभाग को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जाए।
7. नाले की सफाई कार्य प्रारंभ करने के संबंध में चारो अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि मेनहॉल एवं कैचपीट का सफाई प्रारंभ है। बड़े नालों की सफाई इसी सप्ताह equipment का दर निर्धारण होते ही शुरू कर दिया जाएगा। पटना सिटी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सैदपुर नाला की सफाई प्रारंभ कर दी गई है।
8. सभी कार्यपालक पदाधिकारी (पटना नगर निगम) को पूर्व बैठक में निर्देश दिया गया था कि अपने-अपने क्षेत्र के एक-एक मुख्य सड़क को Model Road बनाने हेतु नाम दें। इस क्रम में निम्नलिखित सड़क का नाम दिया गया-

क्र०सं०	अंचल का नाम	सड़क का नाम
i.	कंकड़बाग	चिरैयाँटार्ड से कुम्हार (पूराना बाईपास से कुम्हार)
ii.	नूतन राजधानी	बेली रोड
iii.	बाँकीपुर	वैसाली गोलम्बर से मछुआ टोली तक
iv.	पटना सिटी	हरमंदीर साहिब से दिदारगंज तक

9. Building Bye-laws हेतु Indore एवं Bhopal Model का अध्ययन कर online map sanction करने हेतु तैयारी का निर्देश दिया गया।
10. मुख्य प्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि पटना में तीन जगहों पर जलापूर्ति हेतु योजना पर कार्य किया जाना है। पीरमुहानी हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
11. बाकरगंज नाला का Biological treatment कर सफाई करने का presentation, Central Pollution Control Board द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा दिया गया।
12. बुडको को निर्देश दिया गया कि पटना में स्थापित सभी LED Light को एक सप्ताह के अंदर functional करें।

13. Traffic-Light के function के संबंध में BUIDCO द्वारा बताया गया कि अभी testing का कार्य जारी है।
14. कार्यपालक पदाधिकारी नूतन अंचल द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा water logging से संबंधित issues की सूची बैठक में दी गई थी, कार्यवाही में चर्चा नहीं है। Technical Cell द्वारा बताया गया कि DPR बनाने की कार्रवाई की जा रही है।
15. प्रधान सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जैसे issues जो विभिन्न विभागों से संबंधित है, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक का प्रस्ताव दें।


8/4/15


(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक- 1897 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 9/4/15

प्रतिलिपि- सभी संबंधित को अनुपालनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।


8/4/15

प्रधान सचिव।