

श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.2018 को नगर परिषद, बख्तियारपुर
के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही:-

दिनांक 04.07.2018 को नगर परिषद, बख्तियारपुर के सभागार में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें बख्तियारपुर एवं खुसरूपुर नगर पंचायत में कार्यान्वित विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गयी।

- नगर परिषद, बख्तियारपुर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, पटना पूर्वी द्वारा कराये गये जलापूर्ति योजना के संबंध में बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, PHED द्वारा विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में कार्यकारी सभापति श्री मिथलेश कुमार राय ने PHED द्वारा शहर में कराये गये जलापूर्ति कार्य पर क्षोभ व्यक्त किया। उप सभापति द्वारा बताया गया कि PHED द्वारा रोड कटींग कर पाईप बिछाया गया है, परन्तु रोड की मरम्मती आज तक नहीं कराया गया है, जिसके कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही जिस पाईप से कनेक्शन किया गया है, वह पाईप टुट कर पानी रास्ते में वर्षा हो जा रहा है, जिसके कारण घरों में पानी नहीं पहुँच पाता है।

निर्देश दिया गया कि जब तक हैण्डओवर नहीं किया जाता है, तब तक जलापूर्ति पाईप की मरम्मती/खरखाव का कार्य PHED को ही कराना है। यह भी निर्देश दिया गया है कि PHED एवं नगर निकाय के अभियंता संयुक्त रूप से दस दिनों के अन्दर कराये गये जलापूर्ति योजना के कार्य की जाँच करेंगे, जिसमें रोड का नाम, लम्बाई, कनेक्शन किये गये घरों की संख्या एवं शेष घरों की संख्या अंकित करेंगे।

- निर्देश दिया गया कि शहर के साफ-सफाई एवं कचड़ा कम्पोस्टिंग हेतु चार-पाँच वार्ड मिलाकर एक कम्पोस्टिंग स्थल का निर्माण कराया जाय। यह जानकारी दी गयी कि नगर निगम, मुजफ्फरपुर में कचड़ा कम्पोस्टिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिसका वहाँ जाकर अध्ययन किया जा सकता है। निर्देश दिया गया कि सफाई सामग्री की खरीद GeM Portal से ही किया जाय।
- निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 फेज-I के आवास लाभार्थियों को एक महीने के अन्दर शेष राशि देते हुए कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाय। वित्तीय वर्ष 2017-18 फेज-II के आवास योजना के लाभार्थियों को 15 दिनों के अन्दर कार्यादेश देते हुए प्रथम किस्त की राशि निर्गत करने का निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 फेज-III के आवास योजना में प्राप्त आवेदन को समिति से अनुमोदन कराकर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- DAY-NULM योजना अन्तर्गत कार्यान्वित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। निर्देश दिया गया कि सभी SHG ग्रुप का बैंक खाता अतिशीघ्र खुलवाया जाय।
- कार्यकारी सभापति श्री मिथलेश कुमार राय द्वारा नगर प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि (बाउण्ड्री वॉल) को दिखाया गया तथा प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु राशि की मांग की गयी। कार्यकारी सभापति द्वारा बताया गया कि शहर के जल निकासी हेतु नाला

निर्माण का डी०पी०आर० विभाग को उपलब्ध कराया गया है। राशि के अभाव में नाला निर्माण का कार्य नहीं कराया जा रहा है। नाला निर्माण कार्य हो जाने से जलजमाव की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। आश्वासन दिया गया कि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

- शहर में वेंडींग जोन बनाने का निदेश दिया गया। नगर परिषद, बख्तियारपुर में कार्यान्वित आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना, नल जल योजना, गली-नाली पक्कीकरण योजना एवं चलन्त शौचालय आदि का स्थल निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश दिये गये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(Handwritten Signature)
11/7/2018

(चैतन्य प्रसाद),

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना

ज्ञापांक 3653 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 11/7/2018

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल पटना पूर्व/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बख्तियारपुर/नगर पंचायत, खुसरूपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)
11/7/2018

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3653 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 11/7/2018

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(Handwritten Signature)
11/7/2018

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3653 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 11/7/2018

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित विभागीय पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-2/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)
11/7/2018

प्रधान सचिव