

**दिनांक— 07.06.2017 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जल जमाव एवं नाला उड़ाही से संबंधित बैठक की कार्यवाही :-**

**उपस्थिति—संलग्न।**

बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पटना शहर में जल जमाव का एक कारण विभिन्न विभागों द्वारा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के दौरान एक दूसरे विभागों के बीच समन्वय का अभाव है। निर्माण कार्यों के दौरान एजेंसी द्वारा नगर निगम द्वारा निर्मित नालों को ध्वस्त कर दिया जाता है, जिससे पानी की निकासी अवरूद्ध हो जाती है।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि बेउर से मीठापुर तथा मीठापुर से नंदलाल छपरा तक NH 30 के उत्तरी किनारे पर NHAI द्वारा निर्माणाधीन नाला से पटना नगर निगम के पुराने नालों का जल बहाव बाधित हो गया है। बेउर से मीठापुर के बीच नाले का आकार काफी छोटा रखा गया है, जिसके कारण उस क्षेत्र की कॉलोनीओं के सम्पूर्ण जल का निकास संभव नहीं है। तत्काल उक्त कार्य पर रोक लगा दी गई है। NHAI के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में कई स्थानों पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य में परेशानी हो रही है।

इसके अतिरिक्त दक्षिणी पटना के जल निकासी से संबंधित जल संसाधान विभाग के नियंत्रणाधीन बादशाही पर्इन के उड़ाही एवं इससे संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की गई। प्रमंडलीय आयुक्त, पटना द्वारा बताया गया कि बादशाही पर्इन में कई स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है। कुछ स्थानों पर पर्इन के अंदर बिजली के पोल के कारण इसके उड़ाही में बाधा आ रही है।

बैठक में उक्त बिन्दुओं पर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. किसी भी विभाग द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र में नाला, पथ, पुल, जलापूर्ति आदि का निर्माण कार्य कराने से पूर्व पटना नगर निगम से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य कराया जायेगा।
2. NHAI के द्वारा बेउर से मीठापुर के बीच निर्माण किये गये नाले (1m x 1m) का कार्य स्थगित रखते हुए वर्तमान में निर्मित संरचना को हटा लिया जायेगा, जिससे वर्षा के जल की निकासी हो सके।
3. NHAI के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मीठापुर से नंदलाल छपरा के बीच नगर निगम के नालों से जल निकासी हेतु तत्काल कच्चा नाला काट दिया ताकि जल निकासी बाधित नहीं रहे। साथ ही निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाय। NHAI द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्दिष्ट चिन्हित जगहों (रास्ते) पर अविलम्ब Precast Box Culvert लगाकर जल निकासी कराया जाए।
4. बेउर से मीठापुर तक का नाला निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा परियोजना बनाकर पूर्ण कराया जायेगा। इसके लिए NHAI द्वारा अनापत्ति/सहमति प्रकट की गई।
5. नाला निर्माण करते समय Diversion का निर्माण अवश्य किया जाय ताकि नाला का प्रवाह जारी रहे।

6. पटना नगर निगम द्वारा नालों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अविलम्ब आरंभ किया जाय।


7. बादशाही पर्ईन में नंदलाल छपरा के नजदीक जो बिजली के पोल नाला उड़ाही में बाधक है, उन्हें ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी एक सप्ताह के अंदर हटाना सुनिश्चित करे तथा उसके बाद जल संसाधन, विभाग द्वारा सात दिनों में उड़ाही पूर्ण की जाय।

8. बादशाही पर्ईन का जो हिस्सा पटना नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है उसे नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने हेतु जल संसाधन विभाग शीघ्र आवश्यक कार्रवाई आरंभ करे।

9. बादशाही पर्ईन के पक्कीकरण का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त तैयार करेगे तथा नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेगे।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।


अनु०-यथोक्त।

  
13/6/17  
(अंजनी कुमार सिंह)  
मुख्य सचिव, बिहार








**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग।**

ज्ञापांक- 2ब/ना०नि०-02-14/2014 4007 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 14-6-17

**प्रतिलिपि:-** प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI, डी-66, प्रथम तल, राजेश कुमार पथ, श्रीकृष्णापुरी, बोरिंग रोड, पटना को सूचानर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
13/6/2017  
(चैतन्य प्रसाद)  
सरकार के प्रधान सचिव।

दिनांक- 07.06.2017 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पटना शहर में जल जमाव संबंधित बैठक की उपस्थिति विवरणी :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Anand Kishor	Commissioner Water Division	9473191425	
7.	Vinay Kumar	Secretary, RWJ (PHED)	9473191489	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Ashwani Singh	Manager, Water	9470408578	
13.	Ajay Kumar	D.M. Patna	9431235734	
14.	Kapil Ashok Singh	MD, BRJP UD&HD	8544427927	
15.	Arvind Kumar	C.E. B.R.J.P	8544427929	
16.	Prabhanshu Shekhar	Manager (Tech.), NHAI	9939812515	
17.	Dileep K.V. Singh	GM, PESU	7763814048	