

सिमरिया घाट विद्युत शव दाह गृह निर्माण हेतु पूर्व के चयनित भूमि के एन०एच०- 31 के Alignment में शामिल हो जाने के कारण अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में दिनांक- 15.01.2020 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति- सलग्न।

बैठक में विचार-विमर्श के उपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. सिमरिया घाट विद्युत शवदाह गृह का पूर्व निर्मित भवन NH- 31 के alignment में आ गया है। इस कारण बुडको द्वारा शवदाह गृह के जीर्णोद्धार का कार्य बंद करा दिया गया है। इसलिए NHAI द्वारा भवन को नियमानुसार dismantle करने की कार्रवाई की जाय एवं इसके विरुद्ध निर्धारित राशि नियमानुसार जमा कराया जाय।
2. विभाग द्वारा सिमरिया घाट विद्युत शवदाह गृह जीर्णोद्धार योजना के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश को रद्द किया जाय एवं इस मद में पूर्व में आवंटित राशि का उपयोग नये निर्धारित स्थल पर स्वीकृत की जाने वाली योजना में किया जायेगा।
3. बुडको के संबंधित कार्यपालक अभियंता सिमरिया घाट विद्युत शवदाह गृह के नये सिरे से निर्माण हेतु भूमि चिह्नित करने की कार्रवाई एक सप्ताह में पूर्ण कर आवश्यकतानुसार जिला पदाधिकारी, पटना अथवा बेगूसराय के समक्ष भूमि हस्तांतरण हेतु अधियाचना पत्र भेजें। बुडको के मुख्य महाप्रबंधक श्री मदन मोहन कुमार द्वारा इसका अनुश्रवण किया जायेगा।
4. सिमरिया घाट विद्युत शवदाह गृह के नये स्थल के बुडको द्वारा चिह्नित होने के उपरांत एक माह के अंदर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूर्ण की जाय एवं नये चिह्नित स्थल पर 06 सप्ताह के अंदर DPR तैयार कर बुडको द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाय। विभाग के स्तर से अप्रैल, 2020 में नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाय। बुडको द्वारा जून, 2020 तक निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य रखा जाय तथा एक वर्ष में अर्थात् जून 2021 तक योजना पूर्ण कर चालू कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

ह०/-

(आनन्द किशोर),
सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक- 2ब०/न्या०-19-08/2018 196

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-15/1/2020










प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना एवं बेगूसराय/प्रबंध निदेशक, बुडको/अपर समाहार्ता, पटना एवं बेगूसराय/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बेगूसराय/विभागीय सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के०डी० प्रौज्जल),

उप सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

सिमरिया घाट विद्युत शव दाह गृह निर्माण हेतु पूर्व के चयनित भूमि के एन०एच०- 31 के Alignment में शामिल हो जाने के कारण अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में दिनांक- 15.01.2020 को मध्याह्न 12:00 बजे आयोजित बैठक की उपस्थिति विवरणी :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	सुगत नाथ शर्मा	डिप्टी कमिश्नर, ड.डी.डी.	
2.	शजीव कुमार श्रीवास्तव	अपर सहायक, पटना	
3.	शजीव नेमनम	परिभोजन निदेशक	
4.	कमल मुहम्मद अहमद	शुक्ति सुधार 39 सहायक, काठ	
5.	फुलदास	अधीनस्थ व आ	
6.	Sandip Kumar	कार्यपालक अभियंता	
7.	Abhishek Kumar	senior Architect Sen & Labl court Patna	
8.	KRISHNA LALL	Asst Dir. Sen & Labl	
9.	Abhishek Mandilwar	Sen & Labl (Architect)	
10.			