

दिनांक-03.07.2019 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दरभंगा जलापूर्ति योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- संलग्न।

- (1) बुडको द्वारा Presentation के दौरान PHED द्वारा बिछाए गये Pipeline Network की लम्बाई 109.748 km बतायी गयी जबकि PDMC (AMRUT) के GIS Expert को बुडको द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अनुसार GIS Map पर इसकी लम्बाई 83.83 km पायी गयी। इस आलोक में बुडको को निदेश दिया गया कि PHED द्वारा कराये गए Pipeline Network कार्य का physical verification PHED के officials के साथ संयुक्त रूप से की जाय। उपर्युक्त आलोक में सचिव PHED से अनुरोध है कि वे विभागीय अभियंताओं को दरभंगा में PHED द्वारा बिछाये गये Pipeline Network का बुडको के अभियंताओं के साथ Joint Physical Verification की तिथि निर्धारित कर बुडको को भी इसकी सूचना देंगे।

[अनुपालन : प्रबंध निदेशक, बुडको एवं सचिव, PHED]

- (2) बुडको द्वारा Presentation के दौरान State Plan अन्तर्गत Pipeline Network की लम्बाई 7.825 km बतायी गयी जबकि GIS Map पर इसकी लम्बाई 7.4 km पायी गयी। उपर्युक्त आलोक में बुडको को निदेश दिया गया कि तत्कालीन BRJP द्वारा कराये गये Pipeline Network कार्य का Physical Verification कर अभिलेखों के साथ मिलान कर लिया जाय।

[अनुपालन : प्रबंध निदेशक, बुडको]

- (3) बुडको द्वारा Presentation के दौरान बताया गया कि संवेदक द्वारा कराये गए Survey के अनुसार दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में सभी घर में नल का जल पहुँचाने के लिए 346.395 km Pipeline Network की आवश्यकता है जिसमें से 109.748 km Pipeline PHED द्वारा बिछाया गया है जबकि 7.825 km State Plan के अंतर्गत BRJP द्वारा बिछाया गया है। इस प्रकार सभी घर में नल का जल पहुँचाने हेतु 228.822 km Pipeline Network बिछाने की आवश्यकता होगी। किन्तु AMRUT अंतर्गत DPR में सभी घरों में नल का जल पहुँचाने हेतु मात्र 75.73 km प्रावधान किया गया था। इस प्रकार Pipeline Network की लम्बाई में इतना अधिक अंतर के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों/अभियंताओं/Consultants को चिह्नित करते हुए कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

[अनुपालन : प्रबंध निदेशक, बुडको]

- (4) बुडको को निदेश दिया गया कि AMRUT योजना अंतर्गत जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन इस प्रकार कराया जाय ताकि संबंधित वार्ड पूरी तरह आच्छादित हो जाय एवं इसका लाभ अधिकतम लोगों को मिल सके। साथ ही, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में सभी परिवारों को जल उपलब्ध कराने से संबंधित अवशेष कार्य की योजना के क्रियान्वयन हेतु अविलम्ब प्रस्ताव विभाग में समर्पित करें।

[अनुपालन : प्रबंध निदेशक, बुडको एवं नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम]

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।


16/3/2019


प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 03/AMRUT-03-02/2018-1882

पटना, दिनांक- 13.3.19

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बुडको/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED)/नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम / TL, PDMC (AMRUT), WAPCOS Ltd. को सूचनार्थ प्रेषित।


16/3/2019

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

AM