

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-24.08.2018 को संपन्न जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

सभी कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण के साथ जिलावार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना:-

- (1) औरंगाबाद- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 01 योजना का कार्य 90% हो गया है। निदेश दिया गया कि अगले 10 दिनों में कार्य पूर्ण करें।
- (2) अरवल- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना नाला का अभी तक लंबित है। अतिक्रमण clear नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाय।
- (3) अररिया- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना पार्क का लंबित है। गैर अनुसूचित मद की सामग्रियों की खरीददारी GEM Portal से करने हेतु निदेश दिया गया।
- (4) बांका- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कोई कार्य लंबित नहीं है।
- (5) बेगूसराय- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कुल 08 योजना है, जिसमें से 04 योजना का पुनर्निविदा करना है। 02 योजना का कार्य आवंटन हो गया है। 01 योजना की राशि जिला पदाधिकारी को लौटाया जायेगा। अन्य 02 योजना का डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है। एकल निविदा को सक्षम प्राधिकार से मूल्यांकन के उपरान्त रद्द करने का निदेश दिया गया तथा शीघ्र डी0पी0आर0 तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (6) भागलपुर- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (7) भोजपुर- कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (8) बक्सर- कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 05 योजना लंबित है। एक योजना पूर्ण हो गया है। 03 योजना का कार्य प्रगति पर है। 01 योजना अतिक्रमण के कारण लंबित है। निदेश दिया गया कि जिला प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय। 01 योजना में द्वितीय किस्त राशि नहीं मिलने के संबंध में जिला पदाधिकारी से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

- (9) **दरभंगा**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कुल 08 योजनाओं में 02 योजना पूर्ण है। 01 योजना भवन का था, जिसे single से double storied करने हेतु जिला पदाधिकारी से सहमति प्राप्त हो गयी है। शीघ्र ही कार्य पूरा कराया जायेगा। 01 योजना का कार्य alignment के कारण कार्य बाधित है एवं एक योजना आरंभ करना है। एक योजना बरसात के कारण बाधित है। निदेश दिया गया कि द्वितीय तल आरम्भ करने के पूर्व भवन के foundation के संबंध में आश्वस्त हो लेंगे।
- (10) **पूर्वी चम्पारण**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कुल 31 योजना में 05 पूर्ण हो गया है एवं 26 योजना को 15 नवम्बर 2018 तक पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया है।
- (11) **गया**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 14 योजना का कार्य प्रगति पर है तथा 01 योजना का कार्य पूर्ण है। अन्य 11 विवादित योजना की राशि वापस जिला पदाधिकारी को कर दी जायेगी। centage charge की राशि विमुक्त नहीं होने के कारण तीन कनीय अभियंता का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। centage charge की राशि हेतु विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।
- (12) **गोपालगंज**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 04 योजना नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया गया। 01 योजना में कार्य प्रगति पर है। निदेश दिया गया कि वे योजनाओं की समीक्षा करते रहें।
- (13) **कटिहार**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कुल 08 योजनाओं के उपलब्ध आधी राशि के लिए आधा कार्य पूर्ण हो गया है। शेष राशि उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। centage charge की राशि के अभाव में कनीय अभियंता का भुगतान लंबित है। निदेश दिया गया कि योजना पूर्ण करने हेतु जिला पदाधिकारी से राशि की मांग करें। Centage की राशि के लिए अलग से प्रस्ताव दिया जाय।
- (14) **खगड़िया**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना का कार्य प्रगति पर है। विवादित होने के कारण कार्य लंबित है जिसे एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (15) **किशनगंज**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कुल 18 योजना है तथा सभी पूर्ण है। उपलब्ध ₹419.00 लाख की राशि से ऑडोटोरियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया है। centage charge की राशि नहीं मिलने के कारण कनीय अभियंता का वेतन भुगतान एवं वाहन पर व्यय लंबित है। निर्णय लिया गया कि प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।
- (16) **लखीसराय**— कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (17) **मुजफ्फरपुर**— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कोई कार्य लंबित नहीं है।

- (18) नवादा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि दो योजना का कार्य प्रगति पर है। एक योजना का एकरारनामा करना है। निदेश दिया गया कि शीघ्र एकरारनामा कर कार्य सम्पादित करायें।
- (19) डुडा-1, पटना— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 02 योजना लंबित है। दोनों योजना अधूरा है। एक योजना विवादित था, जिसे सुलझाया गया है। शीघ्र कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।
- (20) सहरसा— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना मूर्ति गोलम्बर का है, जिसमें विवाद है। एक योजना में पानी भरा हुआ है। शीघ्र कार्य कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, डुडा, बेगूसराय, डुडा, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में है। निर्णय लिया गया कि पूर्णकालिक कार्यपालक अभियंता के पदस्थापन हेतु विभाग को अनुशंसा की जाय।
- (21) सारण— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि दो योजना नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत है, जिसमें गैर अनुसूचित मद का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र कराने हेतु निदेश दिया गया।
- (22) पश्चिमी चम्पारण— कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक अनुपस्थित थे।
- (23) मधुबनी— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि एक योजना का कार्य समाप्त हो गया है। दो योजना एल0ई0डी0 लाईट अधिष्ठापन कार्य का है, जिसे स्थगित कर दिया गया है। स्पष्ट किया गया कि एल0ई0डी0 लाईट का कार्य EESL द्वारा राज्य स्तर पर किया जाना है।
- (24) कैमुर— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि कोई योजना लंबित नहीं है।
- (25) रोहतास— कार्यपालक अभियंता, डुडा द्वारा बताया गया कि 31 योजना की राशि विवाद होने के कारण वापस कर दी गयी है। दो योजना प्रगति पर है। सात का विवाद सुलझ जाने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा। तीन योजना को विभाग में स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

सम्राट अशोक भवन के निर्माण के संबंध में :-

- (1) जहानाबाद—कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत मखदुमपुर में सम्राट अशोक भवन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
- (2) बेगुसराय— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि शीघ्र टेन्डर किया जायेगा।
- (3) भागलपुर— कार्यपालक अभियंता, डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (4) भोजपुर— कार्यपालक अभियंता, डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (5) बक्सर— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि निविदा हो गया है।
- (6) दरभंगा— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि नगर निगम द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।



प्रशासनिक भवन के निर्माण के संबंध में :-

- (1) जहानाबाद— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया नींव का कार्य चल रहा है। बरसात के कारण बंद है। कार्य में तेजी लाने हेतु निदेश दिया गया।
- (2) सहरसा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि नगर प्रशासनिक भवन का प्लीथ का कार्य पूरा कर लिया गया है। कार्य में तेजी लाने हेतु निदेश दिया गया।
- (3) बगहा— कार्यपालक अभियंता, डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (4) सिवान— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि पुनरीक्षित नगर प्रशासनिक भवन के विद्युत एवं जलापूर्ति अधिष्ठापन कार्य का प्राक्कलन विभाग में लंबित है।
- (5) डुमरौव— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के सट्रिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया है। छत की ढलाई शीघ्र कराने हेतु निदेश दिया गया।
- (6) गोपालगंज— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि विद्युत एवं जलापूर्ति अधिष्ठापन का कार्य अगले महीने तक समाप्त हो जायेगा।
- (7) सीतामढ़ी— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि विद्युत एवं जलापूर्ति का कार्य 10 दिनों में पूर्ण हो जायेगा।
- (8) नोखा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन का निर्माण हो गया है। विद्युत एवं जलापूर्ति के कार्य का प्राक्कलन तैयार नहीं है। निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र विद्युत एवं जलापूर्ति का प्राक्कलन समर्पित करें।
- (9) लखीसराय— कार्यपालक अभियंता डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (10) विक्रम— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि विद्युत जलापूर्ति का कोटेशन आमंत्रित किया गया है। शीघ्र निविदा निष्पादन की कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।
- (11) नौबतपुर— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि विद्युत जलापूर्ति का कोटेशन आमंत्रित किया गया है। शीघ्र निविदा निष्पादन की कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।
- (12) दिघवारा— कार्यपालक अभियंता डुडा द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है। नगर निकाय को Handover करना है।
- (13) चनपटिया— कार्यपालक अभियंता डुडा बैठक में अनुपस्थित थे।

(14) परसा बाजार— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक भवन के प्रथम तल का लिंटल का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

हर घर नल-जल निश्चय योजना :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंताओं को अधीनस्थ निकायों के नल-जल योजना के प्रगति के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जबकि विभागीय पत्रांक- 9032 दिनांक-06.12.2016 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि कार्यपालक अभियंताओं द्वारा पूर्ण तकनीकी सहयोग नगर निकायों को प्रदान करना है।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि नल-जल की प्रगति के संबंध में संबंधित प्रतिवेदन नगर निकायों द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता है। निर्णय लिया गया कि अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाय तथा उक्त के आधार पर कार्यपालक अभियंता निकायों में प्रगति की समीक्षा एवं तकनीकी पर्यवेक्षण करेंगे।

नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना :-

इस योजना के संबंध में कार्यपालक अभियंताओं को पूर्ण जानकारी नहीं है। तदनुसार नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना से संबंधित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन वेबसाईट पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया तथा निदेश दिया गया कि अगली बैठक में निश्चय योजना के संबंध में जानकारी के साथ उपस्थित हों।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में :-

- (1) अररिया— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि लंबित 1027.00 लाख राशि RWD के पास है। उसका प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।
- (2) अरवल — कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 169.00 लाख रुपये लंबित है, जिसमें 80.00 लाख रुपये जमा का उपयोगिता में दिया गया है। शीघ्र उपयोगिता भेजने का निदेश दिया गया।
- (3) बांका— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 1088.64 लाख की राशि लंबित है।
- (4) औरंगाबाद— लंबित नहीं है।
- (5) भागलपुर— कार्यपालक अभियंता, डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (6) भोजपुर— कार्यपालक अभियंता, डूडा बैठक में अनुपस्थित थे।
- (7) पं0 चम्पारण—कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 688.00 लाख राशि नगर निकाय में लंबित है।




- (8) कैमूर— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 245.00 लाख की राशि लंबित में से वर्तमान में 148.00 लाख का उपयोगिता भेजना है, शीघ्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (9) कटिहार— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 138.00 लाख राशि लंबित है, शीघ्र उपयोगिता विहित प्रपत्र में समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- (10) किशनगंज—कार्यपालक अभियंता डूडा को Form-20 में प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।
- (11) मधेपुरा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 528.00 लाख जिला पदाधिकारी के C/S के लिए भेजा गया है।
- (12) नालन्दा— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 8.00 लाख राशि लंबित है।
- (13) डूडा-1, पटना— कार्यपालक अभियंता डूडा द्वारा बताया गया कि 207.00 लाख राशि लंबित है।
- (14) सहरसा— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 143.00 लाख राशि लंबित है।
- (15) सिवान— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 23 लाख राशि लंबित है।
- (16) सुपौल— कार्यपालक अभियंता, डूडा द्वारा बताया गया कि 8.30 लाख राशि लंबित है।

अन्त में निदेश का अनुपालन तत्परता से करने एवं कार्य में शीघ्रता के निदेश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

12-09-18
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 11-03-2018 (डूडा) 236/2017/1188 पटना, दिनांक- 18/9/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग/अधीक्षण अभियंता (डूडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, डूडा को सूचनार्थ प्रेषित।

12-09-18
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

निश्चय योजना अन्तर्गत घर तक पक्की गली नाली निर्माण योजना विवरणी

निश्चय योजना अन्तर्गत घर तक पक्की गली नाली निर्माण योजना विवरणी

क्र.सं	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आबादी	कुल शहरी शहरीवाडों की संख्या	कुल घरों की संख्या	वर्ष 2017-18 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (दीर्घकालीन)		निश्चित योजनाओं की विवरणी (पक्की नाली गली)		प्रस्तावित आवंटन की संख्या		प्रस्तावित आवंटन की राशि (लाख में)		निर्मित पक्की नाली गली की संख्या		निर्मित पक्की नाली गली की लम्बाई (मीटर में)		निर्मित पक्की नाली गली की संख्या		2019-19 में पक्की गली गली से आच्छादित घरों की संख्या	2018-19 में पक्की गली से आच्छादित घरों का लक्ष्य (दीर्घकालीन योजना का 30%)	उपलब्ध करायी गयी राशि		जय की गयी राशि	दिनांक 06.09.2018			
					प्रस्तावित पक्की गली की लम्बाई (मीटर में)	प्रस्तावित पक्की नाली की लम्बाई (मी. में)	प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	प्रस्तावित पक्की नाली की संख्या	प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	प्रस्तावित पक्की नाली की संख्या	निर्मित पक्की गली की संख्या	निर्मित पक्की नाली की लम्बाई (मीटर में)	निर्मित पक्की गली की संख्या	निर्मित पक्की नाली की लम्बाई (मीटर में)	निर्मित पक्की गली की संख्या	निर्मित पक्की नाली की लम्बाई (मीटर में)	5 वें राज्य वित्त योजना मद से	राज्य योजना मद से									
1	पटना प्रमंडल		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	(जिला पटना)																										
1	पटना नगर निगम	168422	75	222201	28020.25	27301.3	68	742	140101.28	136506.55	5354.81	2465.74	68	321	26475.48	30172.39	4177	832	5009	9657	65.50	179.97	71.55	1043.2			
2	दानापुर नगर परिषद	182429	40	29354	3139	3139	40	100			98.92		40	17			0	2285	2285	2202	65.50	179.97					
3	फुलवारीसरीफ नगर परिषद	81740	28	10498	3118.58	1028.39	28	60	3118.58	1028.39	169.73	169.73	28	28	5687.22	454	1329	336	1665	1813	101.62	36.21	89.60				
4	बाढ नगर परिषद	61470	27	10280	2133.08	1422.4	27	51	2051	2856	352.5	106.3	27	45	3082	3572	514	637	1151	1028	90.4	67.05	39.6				
5	मोकामा नगर परिषद	68878	28	9384	2625	2625	28	27	2625	2525	0	0.63	28	33	530	530	430	389	819	1056	55.8	67.00	0				
6	मसौकी नगर परिषद	68803	26	9796	2426	2133	26	26	2426	2133	300.02	147.28	26	20	109	157	69	917	966	1407	84.00	52.00	13.24				
7	खगोल नगर परिषद	44384	27	7146	4661	490	20	52	2395.73	887.86	141.19	140.97	20	52	2395.73	888	1074	323	1397	536	126.43	118.76	106.28				
8	फतुहा नगर परिषद	63681	27	8204	39200	61057.5	27	25	2500	2500	106.57	55.00	27	19	73415	42744	460	301	761	770	111.81	46.03	3.41				
9	बखियापुर नगर परिषद	47887	27	7786	20	1700	27	81	6700	1700	227.00		27	46			973	95	1068	584	64.00						
10	मनें नगर पंचायत	4088	19	6562	16081	11066	19	53	16081	11066	53.55	48.22	19	23	6907	11050	294	337	631	612	59.89	35.65	41.92				
11	नौवापुर नगर पंचायत	28511	15	5202	7148	11207	12	22			168.97		12	10			205	292	497	513	42.33	26.22					
12	विक्रम नगर पंचायत	28805	14	4171	1772	1221	14	28	814	520	145.82	145.82	14	20	968	712	301	275	576	659	90.24	55.58	98.48				
13	खुलपुर नगर पंचायत	18775	10	3010	0	0	10	14	3888	133301	478	128.86	41.79	10	14	0	508	205	713	508	36.98	14.46	14.46				
2	कुल पटना जिला (जिला नालचा)	281043	363	333594	110343.91	673908.09	346	1181	182800.59	295023.8	7377.94	3321.48	346	648	119569.43	90279.25	10334	7224	17558	21345	929	770.48	1472.69				
14	बिहारसरीफ नगर निगम	287288	46	43882	373744	295931	46	305	285450	245650	2035	855	46	270	201300	178500	7150	1550	8850	1454	976	1765.41	670.74				
15	हिलसा नगर परिषद	5052	26	9092	2774	4482	26	82	2774	3227	208.56	196.53	26	61	2998	1937	1469	750	2219	682	181.12	84.48	130.66				
16	इसलामपुर नगर पंचायत	35841	19	6513	4185	826	19	38	4185	826	123.24	123.24	19	17	2800	600	930	848	1778	4570	85.27	35.40	56.91				
17	सिलाब नगर पंचायत	28674	14	4840	6200	2604	14	55	4676	3485	174	0	14	55	4676	3485	1807	611	2418	334	78.68	59.52	138.19				
18	हरनौत नगर पंचायत	40720	19	0															0								
19	शजानगर नगर पंचायत	41987	19	6850	2005	1881	19	59	2005	1880	1445	157.65	0	19	59	2005	1880	1600	1600	473	95.51	107.09	121.58				
3	कुल नालंदा जिला (जिला रोहतास)	481942	143	71177	388908	305704	124	539	299090	255068	19254	2698.45	1174.77	124	462	213179	186402	19956	3759	16865	7513	1416.58	2051.9	1118.08			
20	सांतापम नगर परिषद	147408	40	21255	4275	3720	40	80	8270	6020	450.74	0	40	67	2560	2070	1500	1901	3401	1688	229.54	145.56	95.10				
21	डैहरी डालमिया नगर परिषद	137231	39	20476	8750	3343	37	72	8750	3343	474.60	232.80	35	27	2152.744	1676.12	2044	2106	4150	1536	224.47	141.27	46.59				

क्र.सं०	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आबादी	कुल शहरीवादी की संख्या	कुल घरों की संख्या	वर्ष 2017-18 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (रीसर्चकालीन)			वर्ष 2017-18 में वाडों की संख्या			निविदा प्रस्तावित पक्की गली-नाली का लक्ष्य (मी० मी०)			निविदा प्रस्तावित पक्की गली-नाली की संख्या			प्रस्तावित निविदा से आकाशित घरों की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख मी०)	एकनामा की राशि (लाख मी०)	वाडों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है	निमित्त (पक्की गली की संख्या)			निमित्त गली से आकाशित घरों की संख्या	2017-18 में पक्की गली से आकाशित घरों की संख्या	2018-19 में पक्की गली से आकाशित घरों की संख्या	निमित्त पक्की गली से आकाशित घरों की संख्या	2018-19 में अथवा 2018-19 से पूर्व वर्षों का लक्ष्य (रीसर्चकालीन योजना का 30%)	उपलब्ध करायी गयी राशि			व्यय की गयी राशि	पूर्ण अभियुक्ति				
					प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	निविदा प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	निविदा प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	निमित्त पक्की गली की संख्या	निमित्त पक्की गली की संख्या	निमित्त पक्की गली की संख्या	5वें वित्त आयोग मद से	राज्य योजना मद से																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25													
22	विक्रमगढ़ नगर परिषद	4846	27	7724	700	1009	13	13	700	1009	335	45.51	45.51	13	10	10	236	25	261	1424	36.8																
23	कोवाथ नगर पंचायत	18890	12	3118	6238	3118	12	32	6238	3118	360	22.80	22.80	12	12	6238	3118	260	365	260	31.28	18.74	8.82														
24	नोखा नगर पंचायत	27302	15	5013	1094.51	3249	15	25	808.52	915	778	130.37	86.12	15	15	157.63	276.4	280	450	412	94.66	96.79	54.10														
25	नासरीगंज नगर पंचायत	23819	14	3858	4050	2450	14	14	2236	1625	370	85.39	77.93	14	14	772	488	450	450	266	73.69	50.25	56.59														
26	कोधस नगर पंचायत	24796	16	4999	1500	1200	16	16	1500	1200	1800	0.9	0.9	16	15	1014	1014	225	250	465	30.84	30	51.25														
4	कुल रोहतास जिला (जिला कैमुर)	427910	163	26607.51	18089	147	252	28502.52	17230	12696	1210.31	466.06	145	160	12894.374	8642.52	4995	4332	6051	721.279	482.611	312.45															
27	भरुसा नगर परिषद	50167	25	8010	2900	2500	25	56	2500	2500	662	152.21	136.99	25	33	2093.17	2396.17	1408	280	1688	80.15	49.50	117.32														
28	मोहनिया नगर पंचायत	31059	16	4766	1884.98	2392.58	16	48	1905.00	1597.26	751	97.54	76.59	16	25	1444	788	907	100	1007	65.84	54.26	52.00														
29	कुल कैमुर जिला (जिला सोनपुर)	61796	41	12796	4784.98	4892.58	41	104	4405	4097.26	1413	248.75	213.58	41	58	3537.17	3186.17	2315	380	2695	145.99	103.76	169.32														
30	आरा नगर निगम	261430	45	35188	4752	4752	45	104	4752	4752	4528	296.061	288.45	45	104	4552	3669	4650	770	5400	1980	354.46	235.42														
31	पौषा नगर पंचायत	33785	17	5908	2128	1960	17	44	2128	1960	705	153.17	137.81	17	18	1917	1704	705	0	705	76.04	77.43	122.85														
32	बिहिया नगर पंचायत	28707	14	4425	1621	1852	14	27	1621	1852	627	80.34	77.39	14	23	1621	1852	679	0	679	60.360	56.86	73.92														
33	शाहपुर नगर पंचायत	17787	11	3044	974	2914	10	23	974	2914	3553	51.3	51.3	10	5	650	1275	120	480	600	31.5	12.15	23.38														
34	कोईलवर नगर पंचायत	17725	14	2984	1853	2060	14	15	2000	5000	1260	48.00	48.00	14	15	168	660	182	261	443	24.58	13.50	31.00														
35	जगदीपुर नगर पंचायत	3447	18	5716	1210.16	1035.45	18	36	1210.16	1035.45	465	39.52	39.52	18	36	1150.18	950.5	465	450	915	17.49	34.51	36.52														
36	कुल सोनपुर जिला (जिला बक्सर)	30881	119	57265	12538.16	14573.45	118	249	12685.16	17513.45	11138	668.391	642.47	118	201	10058.18	10110.5	6781	1961	8742	2189.97	548.91	523.09														
37	बक्सर नगर परिषद	102861	34	14010	3334.66	4196.62	34	75	3334.66	4196.62	878	216.74	204.33	34	75	1610.8	1910.49	1243	2540	1051	157.34	101.31	108														
38	डुमरौल नगर परिषद	53818	26	7865	3050	5453.5	26	51	3050	5453	600	188.77	169.89	26	28	2744	4951	38	2144	590	117.69	-	117.69														
39	कुल बक्सर जिला (जिला प्रमोदल)	194479	60	21875	6384.66	9650.12	60	126	6384.66	9649.92	1478	405.51	374.22	60	103	4354.8	6861.49	3403	1181	4684	275.03	101.31	225.69														
40	मगध प्रमोदल (जिला गया)	414030	53	69615	8576.23	8979.12	53	346	8576.23	8979.12	11022	1840.76	1656.67	53	253	4051	5632	2902	2598	5500	1224.09	1645.04	561.22														
41	गया नगर निगम	34339	19	6883	5507	3643.30	19	39	5507	3643.30	585	188.40	188.40	19	25	5140.57	3400.51	541	262	803	46.85	65.00	97.65														
42	बेथगाया नगर पंचायत	40888	20	6695	2644	2644	20	27	1983	2644	1540	2.70	164.00	20	9	256	304	304	0	304	81.00	110.00	23.40														
43	शेखरी नगर पंचायत	21324	13	3523	500	1750	13	11	73.17	1111.28	116	47.32	34.51	13	8	49	670	93	37	130	33.98	20.89	-														
44	डेकारी नगर पंचायत	574522	105	86716	17227.23	17016.42	105	423	16139.4	16377.7	13263	2079.18	2043.58	105	295	9496.57	10006.51	3840	2897	6737	1385.92	1840.93	1840.93														

क्र.सं०	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आबादी	कुल शहरी आबादी की संख्या	कुल घरों की संख्या	वर्ष 2017-18 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (रीचकालीन)			वार्डों की संख्या	निविदा शोचनावर्गों की विवरणी (पक्की गली गली)			प्रस्तावित निविदा से आच्छादित घरों की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकराशि की राशि (लाख में)	वार्डों की संख्या	निमित्त (पक्की गली की विवरणी)	2017-18 में पक्की गली से आच्छादित घरों की संख्या	2018-19 में पक्की गली से आच्छादित घरों की संख्या	2019-20 में पक्की गली से आच्छादित घरों की संख्या	उपलब्ध करायी गयी राशि	व्यय की गयी राशि	पूर्ण अभियुक्त		
					प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मी० मं)	निविदा निकाली की कुकी है		प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मी० मं)	प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मी० मं)	निमित्त पूर्ण शोचनावर्गों की संख्या												निमित्त पक्की गली की लंबाई (मीटर में)	निमित्त पक्की गली की लंबाई (मीटर में)
1	2																							
8	(जिला जहानाबाद)																							
41	जहानाबाद नगर परिषद	102822	33	20370	1481.86	7088.7	32	2491.69	3324.73	1386	156.67	140.10	32	30	44.2	364.25	1386	450	1678	83.60	57.39			
42	भकदपुर नगर पंचायत	51984	19	6670	6477	3604	19	5535	4143	835	336.35	282.52	19	34	4013	2923	505	233	460	127.5	80.37	198.66		
	कुल जहानाबाद जिला	135198	52	27040	7958.86	10692.7	51	8026.69	7467.73	2221	493.02	422.62	51	64	4057.2	3387.25	1891	683	2138	211.1	137.76	198.66		
9	(जिला अरवल)																							
43	अरवल नगर परिषद	51849	25	8685	913.48	271.27	25	913.48	271.27	825	61.93	61.93	25	50	913.5	271.28	825	77	902	233.58	9.53	148.07		
	कुल अरवल जिला	8885	25	8685	854.05	271.27	25	854.05	271.27	825	61.93	61.93	25	50	854.05	271.28	825	77	902	233.57	9.53	148.07		
10	(जिला नवादा)																							
44	नवादा नगर परिषद	88029	33	18481	6946.89	6946.89	31	63	4111	4111	826	206.93	164.178	31	54	3340	650	665	2122	323.15	0.00	153.08		
45	वासलीगंज नगर पंचायत	34056	20	7361	3468	1800	20	40	1800	700	1470	98.81	80.00	20	39	175	0	2038	508	71.22	37.15	3.74		
46	हिडुआ नगर पंचायत	32886	17	5532	3109	2591	17	35	2985.80	3150.60	1245	114.52	152.63	17	18	1425	1653	457	382	48.42	75.05	35.01		
	कुल नवादा जिला	164870	70	31374	13523.89	11327.89	68	138	8896.8	7961.6	3541	420.26	396.808	68	111	4940	4993	3145	3012	442.79	112.2	191.83		
11	(जिला औरंगाबाद)																							
47	औरंगाबाद नगर परिषद	102244	33	13325	5140	6766	33	49	5140	6766	1021	337.02	296.57	28	30	-	910	1055	1560	173.87	100.25	77.01		
48	दादरनगर नगर परिषद	52340	23	9645	5137.50	2321.64	23	56	3337.50	1521.64	1350	172.82	155.54	23	48	2960.3	1940	1170	1170	112.64	118.99	209.32		
49	नीनार नगर पंचायत	23984	14	4502	7221	7221	14	-	-	345	345	-	-	6	7	400	100	105	526	82.47	12.91			
50	रफीक नगर पंचायत	56586	16	6266	4073.4	4068.4	15	38	1382	1065	1028	157.51	131.19	15	18	956	420	732	432	77.06	83.22	43.79		
	कुल औरंगाबाद जिला	214104	86	33738	21571.9	20377.04	85	143	9859.5	2654.3	3744	667.35	583.3	72	103	4316.3	2460	2908	3688	446.04	315.37	330.12		
3	सारण प्रमंडल																							
12	(जिला सारण)																							
51	छपरा नगर निगम	20282	45	32585	16204	16204	43	107	13530	13530	1933	339.02	333.93	43	37	9470	10530	717	1433	316.00	199.08	258.49		
52	विश्वारा नगर पंचायत	32741	18	6169	8924	6246	18	27	756	976	445	84.71	83.66	18	27	400	304	445	426	83.71	19.93			
53	एकना बीजार नगर पंचायत	34390	19	6451	6159.51	4338.91	19	32	2643	1221	679	174.45	168.37	19	38	2011.84	416.158	344	546	74.045	30.069	12.12		
54	मडौरा नगर पंचायत	29882	16	6070	1206.439	708	16	14	1094	708	6070	86.063	85.21	14	14	966.8	557.93	251	587	50.21	100.59	46.4		
55	परसा बाजार नगर पंचायत	44108	22	8562	981	361	22	40	981	486	3097	90.58	90.58	22	14	181	184	1137	591	58.11	86.70	16.07		
56	सिधियाज नगर पंचायत	39039	21	6754	2532	2532	21	57	2748	3205	1200	262.45	107.98	21	14	1200	798	410	522	165.6	178.3	31.95		
57	सोनपुर नगर पंचायत	37778	21	5627	9804	7190	19	74	841	695	1135	94.51	94.51	19	24	538	92	1135	388	30.94	16.99	32.12		
	कुल सारण जिला	420088	162	72218	45810.949	37579.91	158	351	22593	20821	14559	1131.783	964.24	156	168	14767.64	12882.088	4439	5505	778.615	631.659	397.15		
13	(जिला सिवान)																							
58	सिवान नगर परिषद	130088	38	22472	22113	22113	38	41	2317	2317	2000	260.16	69.72	38	41	85	85	108	3262	212.5	0	68		

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	कुल शाही आबादी	कुल शहरीवाडी की संख्या	कुल घरों की संख्या	सर्ब 2017-18 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (रीफेकालीन)			वाडों की संख्या जहाँ निविदा निकाली जा चुकी है	निविदात योजनाओं की विवरणी (पक्की गली)			प्रशासनिक प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकनामा की राशि (लाख में)	वाडों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है	निर्मित (पक्की गली की विवरणी)			2018-19 में पक्की गली से आकादित घरों की संख्या	निर्मित पक्की गली से आकादित घरों की संख्या	2018-19 में पक्की गली से आकादित घरों की संख्या	उपलब्ध करायी गयी राशि		व्यय की गयी राशि	पूर्ण अभियुक्ति
					प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)	प्रस्तावित पक्की गली की चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)		निर्मित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)	निर्मित पक्की गली की चौड़ाई (मीटर में)	निर्मित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)				निर्मित पक्की गली की चौड़ाई (मीटर में)	5 वें राज्य वित्त आयोग मद से	राज्य योजना मद से							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
59	महाराजगंज नगर पंचायत	24282	14	4668	5400	5400	14	36	5600	5600	700	275.00	275.00	14	14	3.25	1036	700	322	205.95	-	-	117.82	-
60	भैरवा नगर पंचायत	23686	13	3743	3793	3591.8	13	13	724	907	145	76.03	489.13	13	16	335.05	489.13	476	402	35.73	21.13	27.81	21.13	27.81
14	कुल सिवान जिला (जिला गोपालगंज)	162883	65	30883	31306	31104.8	65	90	8641	8824	2845	611.19	394.65	65	71	423.3	574.13	2968	3986	454.18	21.13	213.63	213.63	213.63
61	गोपालगंज नगर परिषद	68617	28	9701	1260.97	1012.27	28	89	13110	12536	5543	571.48	532.42	28	17	1207.4	2209.89	695	787	162.83	197.36	197.36	197.36	197.36
62	बरोली नगर पंचायत	41877	21	7450	2530.48	614.32	21	44	2530.48	614.32	0	109.11	1.01	21	12	0	0	0	514	35.13	41.07	41.07	41.07	41.07
63	भीरगंज नगर पंचायत	28240	16	4737	557	1125	16	36	562	1180	520	69.26	56.61	16	23	275	655	33	517	66.37	27.94	27.94	27.94	27.94
64	कटैया नगर पंचायत	20183	13	4126	2094	2804	13	19	2057	1524	2660	127.1	41.43	13	17	1802	746.8	1577	420	75.11	51.99	51.99	51.99	51.99
4	कुल गोपालगंज जिला	196827	78	26014	6482.45	5555.59	78	188	18259.48	15854.32	8723	876.95	631.47	78	69	3284.4	3611.69	2397	2212	399.44	318.36	318.36	318.36	318.36
4	तिरहुत प्रमंडल																							
15	(जिला मुजफ्फरपुर)																							
65	मुजफ्फरपुर नगर निगम	35482	49	69051	5792.71	6931.73	48	60	5792.71	6931.73	44000	606.67	547.67	48	44	3782.99	4526.84	384	4174	536.6	347.45	347.45	347.45	347.45
66	कांटी नगर पंचायत	25071	14	5713	2807	456.49	12	12	2807	456.49	-	147.00	125.00	10	10	870	-	683	678	45.26	24.73	24.73	24.73	24.73
67	मोतीपुर नगर पंचायत	38572	15	5617	6552	850	14	10	170.05	51.22	410	82.19	73.97	14	4	250	50	661	426	96.05	48.0	48.0	48.0	48.0
68	साहिबगंज नगर पंचायत	23447	13	4455	-	-	13	20	1300	1300	4455	264.06	-	13	20	-	-	0	614	-	-	-	-	-
16	कुल मुजफ्फरपुर जिला (जिला सीतामढ़ी)	441852	91	84836	15151.71	8238.22	87	102	10069.76	8739.44	48865	1099.92	746.64	85	78	4902.99	4576.84	3054	5892	679.91	420.18	420.18	420.18	420.18
69	सीतामढ़ी नगर परिषद	67818	28	8854	2430	2552	28	24	1387	2170	620	134.71	69.74	19	11	1005	1415	138	2083	196.98	113.25	113.25	113.25	113.25
70	भैरगिया नगर पंचायत	42885	21	8505	1552.73	801.7	21	48	1552.73	801.17	2500	76.48	68.83	21	34	1200	700	440	587	100.05	0	0	0	0
71	बेलसह नगर पंचायत	20546	13	4951	9900	9600	13	28	9900	9600	676	118.00	5.54	12	4	127	127	30	629	42.8	9.05	9.05	9.05	9.05
72	डुमरा नगर पंचायत	15674	11	3759	10894	15196	11	13	244	249	211	26-19	-	11	12	-	355	1	262	14-14	737661	-	-	-
73	सुरसंह नगर पंचायत	29688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	जयपुर रोड नगर पंचायत	16128	11	3669	1275	400	11	11	1275	400	1519	56.13	22.36	7	5	122	122	145	490	48.81	50.66	50.66	50.66	50.66
17	कुल सीतामढ़ी जिला (जिला शिवहर)	191750	84	29738	26051.73	28549.7	84	124	14358.73	13220.17	5526	385.32	166.47	70	66	2454	2719	754	4048	388.64	737934	134.37	134.37	134.37
75	शिवहर नगर पंचायत	28116	15	6544	384.43	384.73	15	16	819.306	2	153	67.93	30.77	9	2	3806	200	75	801	883.706	967.806	967.806	967.806	967.806
18	कुल शिवहर जिला (जिला चंपारण)	28118	15	6544	384.43	384.73	15	16	819.306	2	153	67.93	30.77	9	2	3806	200	75	801	883.706	967.806	967.806	967.806	967.806
76	भैरगिया नगर परिषद	132888	39	21164	3820.1	4385.21	37	125	1545.69	1640.5	740	124.26	123.03	37	41	122	-	0	1587	307.72	75.034	75.034	75.034	75.034
77	बगहा नगर परिषद	112864	35	21931	25000	5000	33	53	5244	3600	2200	350.00	320.00	33	39	4573	800	1950	1645	197.5	0	0	0	0

क्र.सं०	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आबादी	कुल शहरीबाडी की संख्या	कुल घरों की संख्या	वर्ष 2017-18 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (दीर्घकालीन)			निविदिता योजनाओं की विवरणी (पक्की नाली गली)			प्रस्तावित निविदा से आकादित घरों की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकनामा की राशि (लाख में)	वाडों की संख्या	निर्मित (पक्की नाली गली की विवरणी)			2017-18 में पक्की गली से आकादित घरों की संख्या	2018-19 में पक्की गली से आकादित घरों की संख्या	निर्मित नाली से अप्रदान आकादित घरों की संख्या	2018-19 में आकादित घरों का लक्ष्य (दीर्घकालीन योजना का 30%)	उपलब्ध करायी गयी राशि		व्यय की गयी राशि	पूर्ण अभियुक्त	
					प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	प्रस्तावित पक्की नाली की संख्या	प्रस्तावित पक्की नाली की लंबाई (मी० में)	निर्मित पक्की गली की संख्या	निर्मित पक्की नाली की लंबाई (मीटर में)	निर्मित पक्की नाली की लंबाई (मीटर में)					5 वें राज्य वित्त आयोग मद से	राज्य योजना मद से										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
76	नरकटियापल नगर परिषद	48607	25	7870	2362	2067	23	61	2362	2067	1029	280.00	280.00	280.00	36	0	2487.56	346	102	834	125.30	89.37	176.33			
79	चनपटिया नगर पंचायत	27096	15	6332	8640	6763	15	34	1230	4318	578	1.49	1.42	1.42	31	964	4318	578	654	497	22.45	26.11	20.71			
80	सामनार नगर पंचायत	48411	23	10587	3858	3800	23	67	2317	1608	968	188.00	162.00	162.00	23	1022	709	930	116	731	80.00	45.688	10.47			
19	कुल ५० चम्पारण जिला	1370643	137	67884	43680.1	22015.21	131	340	12698.69	13233.5	5515	943.75	886.45	886.45	214	6681	8314.56	5445	1080	5234	732.97	236.202	211.85			
81	मोतिहारी नगर परिषद	126468	38	22623	14893	11563.7	38	92	11790.85	7716.65	1844	757.70	754.99	754.99	38	893.2	562.49	1462	0	1932	298.84	361.68	121.88			
82	रक्सौल नगर परिषद	56586	25	8794	14400	6150	20	76	4250	2600	649	145.3	145.3	145.3	20	4250	2600	1183	45	660	79.88	49.36	123.50			
83	अररौज नगर पंचायत	28014	14	5050	1741	1375	14	41	1646	1375	530	281.00	160.00	160.00	14	2691	226	556	334	348	132.24	66.26	41.60		2018-19 में Tender की राशि	
84	चकिया नगर पंचायत	20700	12	4294	3500	2300	12	27	3500	2300	389	217.60	206.72	206.72	12	25	2452.35	304	0	296	66.26	72.97	97.35			
85	दुका नगर परिषद	42083	20	5622	1646.4	3695	20	39	1646.4	3695	1319	240.00	239.00	239.00	20	25	1364.4	1071	0	388	101.67	146.98	239			
86	केसिया नगर पंचायत	19864	11	3453	4782	4672.86	11	8	881.70	404.57	232	49.65	13.07	13.07	7	8	198.17	235	0	241	45.22	27.18	13.05			
87	मेहसी नगर पंचायत	28008	15	5608	1819	2671	15	16	1819	2671	1121	64.75	0	0	15	15	0	122	252	652	66.00	0	0			
88	पकडीयाल नगर पंचायत	29837	15	6411	0	0	15	16	2036	1344	746	83.64	83.64	83.64	15	24	521	423	603	461	38.62	91.17	14.44			
89	सुगौली नगर पंचायत	38815	20	7670	900	300	20	37	4560	890	1544	160.50	160.04	160.04	19	31	4360	1068	1041	529	99.94	37.25	100.48			
20	कुल पूर्वी चम्पारण जिला (जिला बैगली)	384215	170	69525	43681.4	32727.56	165	352	32128.95	22996.22	8374	2000.14	1762.76	1762.76	160	237	16730.12	6424	2275	4986	928.67	852.85	751.3			
90	हाजीपुर नगर परिषद	14788	39	18081	1888.01	2932.27	39	40	1489.38	2455.98		163.64	67.50	67.50	23	21	288.27	1188	592	1524	237.87		9.04			
91	लालगंज नगर पंचायत	37098	19	6294	978	1133	19	19	978	1133	450	70.1	65.71	65.71	19	18	663	238	0	696	57.55	15.16	26.2			
92	महानगर परिषद	48283	23	7526	1826.12	727	23	52	1160.1	496	1231	72.9	47.3	47.3	22	12	590.5	210.4	240	850	71.99	25.99	8.70			
93	महुआ नगर पंचायत	29884	16	4631	1151	1316	4	4	270	410	30	34.82	31.17	31.17	4	2	160	300	4	636	52.9	25.64	0			
5	कुल बैगली जिला	290043	97	36532	5843.13	6108.27	85	115	3897.48	4494.98	1711	341.46	211.68	211.68	68	53	1691.77	2166	978	3422	420.31	66.79	43.94			
21	दरभंगा प्रमंडल (जिला दरभंगा)																									
94	दरभंगा नगर निगम	290239	48	55265	9208	10883	48	96	9208	10883	6816	1269.596	603.55	603.55	48	35	3515	3620	2541	1824	446.59	166.06	51.16			
95	बेनीपुर नगर परिषद	78317	29	20587	2960	3150	29	23	2960	3150	681	217.38			21	21	1110	1704	555	2533	151.49	163.21	83.14			
22	कुल दरभंगा जिला (जिला मधुबनी)	371366	77	75852	12168	14033	77	119	12168	14033	7497	1486.976	603.55	603.55	69	56	4625	5324	3096	4357	598.08	329.27	134.3			
96	मधुनी नगर परिषद	75736	30	16201	7000	3000	30	94	6000	2500	6000	187.66	260.95	260.95	30	104	6000	2500	5200	1215	177.33	78.62	229.84			
97	जयनगर नगर पंचायत	21782	14	4368	2952	1228	14	33	2952	1228		120.00	0	0	14	30	0	1212	835	301	45.54	23.19	0			

क्र.सं०	नाम निकाय का नाम	कुल शाहरी आबादी	कुल शहरीवाडों की संख्या	कुल घरों की संख्या	वर्ष 2017-18 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (दीर्घकालीन)		निविदात योजनाओं की विवरणी		प्रस्तावित निविदा से आकारित घरों की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकराशि की राशि (लाख में)	वाडों की संख्या जहाँ कार्य प्रारंभ किया जा चुका है	निर्मित (पक्की गली गली की विवरणी)			2017-18 में पक्की गली गली से आकारित घरों की संख्या	2018-19 में पक्की गली गली से आकारित घरों की संख्या	निर्मित पक्की गली गली से आकारित घरों की संख्या	2018-19 में पक्की गली गली से आकारित घरों का लक्ष्य (दीर्घकालीन योजना का अंश)	उपलब्ध करायी गयी राशि		व्यय की गयी राशि	पूर्ण अभियुक्ति	
					प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)	प्रस्तावित पक्की गली की संख्या	प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)					निर्मित पक्की गली की संख्या	निर्मित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)	5 वें राज्य वित्त आयोग मद से					राज्य योजना मद से				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
98	झंझारपुर नगर पंचायत	30590	16	6073	2892	1020	16	24	180	75	6073	72.06	72.06	16	17	0	0	631	187	419	246.71	79.31	0	
99	धोषडीहा नगर पंचायत	18257	11	4257	4658	4656	11	18	565	330	295	65.02	58.97	11	10	565	205	273	0	294	47.61	42.52	46.64	
	कुल मधुबनी जिला (जिला समस्तीपुर)	148365	71	30899	17502	9904	71	169	9697	4133	12368	444.74	391.98	71	161	6565	2705	7316	2039	2229	517.19	223.64	276.48	
23	समस्तीपुर नगर परिषद	67925	29	11616	1575	795	27	41	2237	1104	317	66.683	21.04	27	11	708	345	467	1017	1397	113.81	41.00	60.78	
101	दलसिंहसराय नगर पंचायत	22882	14	5068	3763.40	6772.25	14	17	12677	10988	692	90.77	64.2	14	14	798	841	510	182	350	56.65	57.02	39.17	
102	रोसरा नगर पंचायत	31381	18	6691	272	2465	6	0	272	2465	216	0	0	6	0	0	0	0	0	462	73.98	67.62	0	
	कुल समस्तीपुर जिला	123108	61	23375	5610.4	10032.25	47	58	15186	14507	1225	157.453	85.24	47	25	1506	1186	977	1199	2209	244.44	168.64	99.95	
6	मुंगेर प्रमंडल																							
24	(जिला मुंगेर)																							
103	कुंगेर नगर निगम	213263	45	32891	16724	25910	45	91	10223	12949	4816	602.26	277.18	45	23	6545	4780	720	97	1450	495.66	120.32	78.18	
104	जमावपुर नगर परिषद	105434	36	14670	7198	12335	34	34	7198	7198	3668	120.20	7.34	34	34	0	54.97	412	1471	1315	2905.54	3210.60	194.00	
105	हजली खडगपुर नगर पंचायत	36739	18	7155	2024	1799	18	35	1104	1799	550	114.44	94.82	18	13	819	1509	340	342	648	53.40	32.08	82	
	कुल मुंगेर जिला (जिला लखीसराय)	355478	99	54716	25946	40044	97	160	18225	21946	9034	836.9	379.34	97	70	7364	6343.97	1472	1910	3413	3454.6	3363	354.18	
25	लखीसराय नगर परिषद	99979	33	20661	4776	4776	33	99	4776	4776	1618	51.30	51.30	33	50	0.62	0.62	2440	200	1550	103.8	92.28	8.45	
107	बकडिया नगर पंचायत	43113	24	7798	3012	1578	24	36	2592	1910	410	130.48	33.25	24	21	1965	1232	435	115	641	84.41	47.00	35.25	
	कुल लखीसराय जिला	1043092	57	28459	7788	6354	57	135	7368	6686	2028	181.78	84.55	57	71	1985.62	1232.62	2875	315	2088	188.21	139.28	43.7	
26	(जिला रोहतास)																							
108	रोहतास नगर परिषद	62227	27	11599	2166	2166	27	61	1840	1840	1073	137.83	137.82	27	27	1227	1227	461	152	1279	273.05	233.78	63.39	
109	बरबीघा नगर परिषद	48075	26	8378	27550	22079	19	31	5445	5155	706	114.702	42.02	19	31	281.2	165.3	387	185	869	115	163.92	81.23	
	कुल रोहतास जिला (जिला जमुई)	106002	53	19977	29716	24245	46	92	7285	6995	1779	252.532	179.84	46	58	1508.2	1392.3	848	337	1498	388.05	397.7	144.62	
27	जमुई नगर परिषद	87387	30	18387	6705	22076	30	30	8090	6025	1379	260.3	175.68	30	30	7523	6815	1950	78	2028	211.66	303	196.02	
111	झाझा नगर पंचायत	46548	22	7190	9850	8450	20	53	1200	800	1331	300.1	203.12	20	49	1940	700	900	431	491	0.366	0.95	0.90	
	कुल जमुई जिला (जिला खगड़िया)	128006	52	25577	16555	30526	50	83	9290	6825	2710	560.4	378.8	50	79	9463	7515	2850	509	1870	212.026	303.95	196.92	
28	खगड़िया नगर परिषद	64406	26	10186	1986	2048	25	26	1946	1273	735	165.23	138.0897	25	25	3010	3010	200	970	1170	157.61	0	22.2559	
113	गोपरी जमावपुर नगर पंचायत	42082	20	8240	78507	83558	20	16	6107	6108	1200	296.07	26.68	11	11	0	0	0	0	1138	93.62	52.35	145.97	
	कुल खगड़िया जिला	91488	46	18426	80493	85606	45	42	8053	7381	1935	461.3	164.7697	36	36	3010	3010	200	970	1170	251.23	52.35	168.2259	

क्र.सं०	नगर निकाय का नाम	कुल शाहरी आबादी	कुल शहरी वार्डों की संख्या	कुल शहरी वार्डों का क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	वर्ष 2017-18 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (सिध्दकालीन)			वार्डों की संख्या जहाँ निकासी निकाएँ जा चुकी हैं	निवेशित योजनाओं की विवरणी (पक्की नाली गली)			प्रस्तावित निविदा से आकारित धरों की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकराशि की राशि (लाख में)	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है	निर्मित (पक्की गली गली की विवरणी)			2017-18 में पक्की गली से आकारित धरों की संख्या	2018-19 में पक्की गली से आकारित धरों की संख्या	निर्मित पक्की गली से आकारित धरों की संख्या	2018-19 में पक्की गली से आकारित धरों का अनुमान (सिध्दकालीन योजना का सं. 30)	उपलब्ध करायी गयी राशि		व्यय की गयी राशि	पूर्ण अभिवृत्ति																
					प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)	प्रस्तावित पक्की नाली की लंबाई (मी. म.)	प्रस्तावित पक्की नाली की संख्या (मी. म.)		निर्मित पूर्ण योजनाओं की संख्या	निर्मित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)	निर्मित पक्की नाली की लंबाई (मीटर में)					2018-19 में पक्की गली से आकारित धरों की संख्या	5 वें राज्य वित्त आयोग मद से	राज्य योजना मद से																								
																							20	21			22	23														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																		
29	(जिला बैरसराय)																																									
114	बैरसराय नगर निगम	252008	45	50202	8002	2130	44	89	8002	2130	4921	360.619	319.84	44	88	1027	464	1369	1887	1945	550.668	248																				
115	बीट नगर परिषद	67862	30	48484	49570	26	26	33	6839	1267	3291	392.71	207.68	26	33	5106	3186	2187	347	674	177.57	76.53		71.50																		
116	शखरी नगर पंचायत	40043	20	8792	2430	648.3	20	39	2430	648.3	1955	109.24	144.8	20	39	6823	1219	3552	328	607	119.00	176.48		102.42																		
117	तेजडा नगर पंचायत	98847	25	10602	3288	355	25	46	4156	1735	1510	137.06	123.354	25	38	1180	514	1123	171	732	119	47.4		39.00																		
118	बलिया नगर पंचायत	47752	24	9257	4830	5214	24	101	5699	5745	3102	282	190.22	24	39	2714	2908	2183	0	641	110	47		110																		
7	कुल बैरसराय जिला	468382	144	87882	67034	57917.3	139	308	27126	11525.3	14779	1281.629	985.894	139	237	16850	8291	10414	2733	4599	1076.237	595.41		312.92																		
30	भागलपुर प्रमंडल																																									
	(जिला भागलपुर)																																									
119	भागलपुर नगर निगम	400146	51	58361	27235	15530	51	147	22420.42	27982.56	2156	1822.381	1640.1429	51	85	14946.2	10460.4	880	394	2972	918.95	333.17		634.120																		
120	सुलतगंज नगर परिषद	52882	25	12210	3927	3351	25	45	3927	3351	1309	213.115	153.05	25	47	1104	823	735	85	1097	138.68	73.35		71.80																		
121	कल्याण नगर पंचायत	37700	17	6160	891.67	891.67	14	32	891.67	891.67	397	66.67	54.38	12	14	349	349	165	1532	685	75.50	131.16		21.86																		
122	चक्राडिया नगर पंचायत	49089	23	10637	4500	3000	23	105	4500	3000	2015	250.00	174.00	23	92	2500	2000	537	0	931	192.68	88.82		280.71																		
	कुल भागलपुर जिला	688607	116	87368	36553.67	22772.67	113	329	31739.09	35225.23	5877	2352.166	2021.5729	111	238	18901.2	13632.4	2317	2011	5685	1325.81	626.5		1008.49																		
31	(जिला बांका)																																									
123	बांका नगर पंचायत	48011	22	8006	2.65	2.65	22	105	2.65	2.65	3250	79.80	59.80	22	105	0.90	0.90	959	468	552	59.80	0		59.80																		
124	अमरपुर नगर पंचायत	25349	14	4845	2777.20	3021.40	14	23	1226	2364	688	143.14	132.5	13	23	442	1189.26	601	480	334	86.63	59.98		60.23																		
	कुल बांका जिला	71384	36	12851	2779.85	3024.05	36	128	1228.65	2366.65	3938	222.94	192.3	35	128	442.53	1190.16	1560	948	886	146.43	59.98		120.03																		
8	पृथिवी प्रमंडल																																									
32	(जिला पूर्णिया)																																									
125	पूर्णिया नगर निगम	262246	46	55003	43750	28750	46	55	80828	47332	55003	1477.87	1330.08	46	46	13779	5642	11843	0	1815	475.92	277.05		95.13																		
126	कसबा नगर पंचायत	39421	17	7077	34096	44766	17	17	2926	403	1176	174.92	-	17	-	-	-	0	825	976	79.91	-		-																		
127	बनमन्डी नगर पंचायत	30336	17	6617	3235.53	4656.82	17	57	2386.71	1600.6	605	169.81	153.73	17	34	2386.71	1600.6	605	0	2305	82.87	29.85		141.15																		
	कुल पूर्णिया जिला	343085	80	86897	81079.53	77672.82	80	129	86140.71	49335.6	56784	1819.6	1483.81	80	80	16165.71	7442.6	12448	825	5096	638.7	306.9		236.28																		
33	(जिला अररिया)																																									
128	अररिया नगर परिषद	79021	29	15881	40656	22279	29	57	1971.7	256.43	3581	193.78	107.22	29	55	986.14	332.24	2522	627	1191	219.63	54.14		115.06																		
129	फारसिगंज नगर परिषद	50476	25	10704	1000	1500	25	31	1000	1500	2069	126	25	25	22	450	540	560	127	803	78.85	49.18		39.05																		
130	जोधाबनी नगर पंचायत	38281	19	7616	1838	1838	19	19	1838	1838	525	225.00	83.73	9	8	721.25	225.14	522	0	530	61.21	35.54		22.36																		
	कुल अररिया जिला	168777	73	34201	43474	25617	73	107	4809.7	3594.43	6175	544.78	215.95	63	85	2157.99	1097.38	3604	754	2524	359.69	138.86		138.86																		
34	(जिला किशनगंज)																																									

क्र.सं०	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आबादी	कुल शहरी शहरीवाडों की संख्या	कुल शहरी शहरीवाडों की संख्या	कुल घरेलू की संख्या	वर्ष 2017-18 में प्रकटी गली-नाली का लक्ष्य (दीर्घकालीन)				निवृत्त योजनाओं की विवरणी (प्रकटी गली)			प्रस्तावित निविदा प्रकटी गली की लंबाई (मी० म०)	प्रस्तावित निविदा प्रकटी गली की लंबाई (मी० म०)	प्रस्तावित निविदा प्रकटी गली की लंबाई (मी० म०)	प्रस्तावित निविदा आकाशित चरों की संख्या	प्रशासनिक सेवाएँ की राशि (लाख में)	एक राजगंगा की राशि (लाख में)	वाडों को संचालित करने के लिए आवश्यक खर्च (लाख में)	निर्मित (प्रकटी गली की विवरणी)			2017-18 में प्रकटी गली से आकाशित चरों की संख्या	2018-19 में प्रकटी गली से आकाशित चरों की संख्या	निर्मित प्रकटी गली से आकाशित चरों की संख्या	2018-19 में प्रकटी गली से आकाशित चरों का लक्ष्य (दीर्घकालीन योजना का 30%)	उपलब्ध करायी गयी राशि			व्यय की गयी राशि	पूर्ण अभियुक्ति					
						प्रस्तावित प्रकटी गली की लंबाई (मी० म०)	प्रस्तावित प्रकटी गली की लंबाई (मी० म०)	प्रस्तावित प्रकटी गली की लंबाई (मी० म०)	निर्मित प्रकटी गली की लंबाई (मी० म०)	निर्मित प्रकटी गली की लंबाई (मी० म०)	निर्मित प्रकटी गली की लंबाई (मी० म०)	5वें राज्य वित्त आयोग से								राज्य योजना मद से	राज्य योजना मद से															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
131	किशनगंज नगर परिषद	10782	34	21235	9226	2882	32	92	6457.95	2286	1181	377.26	296.00	32	38	5204.80	2306.95	1106	443	2080	281.28	105.74	238.22		15.49		417	44.64	14.77	0		417	44.64	14.77	0	
132	सहायपुर नगर पंचायत	37038	18	8288	13606	13606	18	22	5616	1266	1455	295.44	239.00	16	17	4877	1112.4	483	49	661	99.67	84.2	58.41		532		252	53.44	21.3	0		252	53.44	21.3	0	
133	ठाकुरगंज नगर पंचायत	10348	12	4373	25933.60	283.80	11	17	2451.66	711.32	460	108.84	37.92	11	10	1215.0	-	251	227	353	32.53	18.13	38.48		478		324	50.98	19.13	46.76		324	50.98	19.13	46.76	
35	कुल किशनगंज जिला (जिला कटिहार)	101100	64	33896	48865.6	16771.8	61	131	14525.61	4263.32	3096	731.54	572.92	59	65	11296.8	3419.35	1840	719	3094	413.48	206.07	355.11		2559		1791	775.5				1791	775.5			
134	कटिहार नगर निगम	240638	45	35333	112340	112340	43	88	6307.9	4771.3	44225	464.55	198.11	27	20	731.7	868.9	541	344	885	775.5		37.26			885		0	2.3	2.0	0		417	44.64	14.77	0
135	बारसई नगर पंचायत	20885	17	0	15629	11845	15	9	4156	1152	612	84.88	36.53	9	6	0	0	732	0	0	0					732		0						0		0
136	मनियारी नगर पंचायत	28679	15	6042	15629	11845	15	9	4156	1152	612	84.88	36.53	9	6	0	0	732	0	0					732		0						417	44.64	14.77	0
	कुल कटिहार जिला	294402	77	41375	127969	124185	58	97	10463.9	5923.3	44837	549.43	234.64	36	26	731.7	868.9	1273	344	2208	820.14	14.77	37.26		1617		0	2.3	2.0	0		2208	820.14	14.77	37.26	
9	कोशी प्रमंडल																			0																
36	(जिला सहरसा)																																			
137	सहसा नगर परिषद	156540	40	33155	0	0	40	0	40	3345	0	2.20	2.20	40	10	0	0	600	600	2487	2.3	2.0	0		600		0						2487	2.3	2.0	0
138	भिमरी बिक्रमपुर नगर पंचायत	27782	15	6877	1989	1542	14		1606	1688	932	158.82	144.00	13	6	587	140	345	345	789	52.21	51.41	20.91		506		0					789	52.21	51.41	20.91	
	कुल सहरसा जिला	184322	55	40032	1989	1542	54	0	1646	5033	932	161.02	146.2	53	16	587	140	945	945	3276	54.51	53.41	20.91		1106		0					3276	54.51	53.41	20.91	
37	(जिला सुपौल)																																			
139	सुपौल नगर परिषद	65445	28	14380	9894	21355	28	56	4311.21	1258	2755	245.51	219.00	28	27	3930.21	811	949	1289	1209	118.61	64.09	170.33		1289		0					1209	118.61	64.09	170.33	
140	वीरपुर नगर पंचायत	19932	13	3659	1654	2156	11	22	1654	2156	900	88.53	79.68	11	14	400	175	300	378	252	53.44	21.3	0		678		0						252	53.44	21.3	0
141	निर्मली नगर पंचायत	20189	12	4692	1143.84	593.44	12	20	1143.84	593.44	760	78.05	62.26	12	20	1040	557.44	1120	0	324	50.98	19.13	46.76		1120		0					324	50.98	19.13	46.76	
	कुल सुपौल जिला	105566	53	22731	12691.84	24104.44	51	98	7109.05	4007.44	4415	412.09	360.94	51	61	5370.21	1543.44	2969	718	1785	223.03	104.52	217.09		3087		0					1785	223.03	104.52	217.09	
38	(जिला मधेपुरा)																																			
142	मधेपुरा नगर परिषद	54472	26	13226	3102	2538	26	68	3102	2538	4079	248.5	172.95	26	26	1278.96	1677.43	1270	0	992					1030		0					992				
143	मुन्सीगंज नगर पंचायत	28681	15	7067	1250	16500	15	34	1278.96	1875	2085	174.45	172.95	15	16	1278.96	1677.43	1270	0	488	71.25	179.86	148.45		1270		0					488	71.25	179.86	148.45	
	कुल मधेपुरा जिला	83153	41	20293	4352	19038	41	102	4380.96	4413	6164	422.95	172.95	41	42	1278.96	1677.43	2900	0	1480	71.25	179.86	148.45		2300		0					1480	71.25	179.86	148.45	
	कुल	11357459	3381	1908164	1788585	1738680	3234	7238	977852.436	949693.93	407441	36670.76	24151.19	3118	4747	551787	437980	135552	60556	139228	24987	755088	114311		196258		0					139228	24987	755088	114311	