

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक- 16.03.2015 को अंतर् एजेसी समन्वय समिति की प्रथम बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

1. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर विकास विभाग से संबंधित दायित्वों को कार्यान्वयन में विभिन्न कार्यान्वयन एजेसियों के बीच में अन्तर्एजेसी समन्वय स्थापित करना है, जिससे कि कार्यान्वयन में आने वाली एक-दूसरे से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जा सके।
2. समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित सभी एजेसी यथा- पटना नगर निगम, बिहार राज्य जल पर्षद, बुडको, एन०बी०सी०सी०, पी०एच०ई०डी०, पटना नगर निगम के चारो अंचल के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में सभी एजेसी एक-दूसरे से संबंधित issues की लिखित सूची साथ में लायेंगे जिससे कि संबंधित issue को resolve किया जा सके।

[अनुपालन- सभी नोडल एजेसी]

3. BRJP के द्वारा आगामी बरसात में जल जमाव से बचाव के लिए करबिगहीया पावर हाऊस से मीठापुर बस स्टैण्ड से होते जल निकासी नाला का निर्माण तथा मीठापुर में सम्पहाऊस का निर्माण का प्रस्ताव दिया गया जिससे कि अत्यधिक पानी को निकाल कर बाईपास के कच्चे नाला के द्वारा नन्दलाल छपरा के पास से बाईपास के दक्षिण निकाला जा सके। BRJP को इस कार्य से संबंधित DPR 2 माह में बनाने का निर्देश दिया गया।

[अनुपालन- BRJP]

4. BRJP के मुख्य अभियंता द्वारा अभियंताओं के कमी के बारे में बताया गया जिसके आलोक में प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि वर्तमान में कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु जो आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं उन्हीं आवेदनों में से scrutiny कर सभी पदों पर नियुक्त करने का विचार करें। Merit list तैयार कर सूची का draft publication अगली बैठक से पूर्व कर लिया जाए एवं उसकी एक प्रति अगली सोमवार की बैठक में लेकर आर्येंगे।

P.T.O.

5. BRJP IT कार्य हेतु BPSM से आई०टी० प्रबंधक की सेवा प्राप्त करें।

[अनुपालन- BRJP]

6. अभियंताओं के विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति हेतु सेवा निवृत्त अभियंताओं का आवेदन प्राप्त कर पैनल विभागीय स्तर पर तैयार कर, विभाग के अलग-अलग एजेंसियों को जरूरत के अनुरूप उपलब्ध कराया जाएगा।

[अनुपालन- उप सचिव (स्थापना)]

7. BRJP को DPR बनाने हेतु consultant का empanelment करने का निर्देश दिया गया, जिससे कि जरूरत पड़ने पर शीघ्र DPR बनवाया जा सके।

[अनुपालन- BRJP/SPUR]

8. बैठक में पटना नगर निगम के पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि अविलम्ब सभी तरह के नालों की उड़ाही एवं मेनहॉल/कैमपीट की सफाई शुरू करें, निकाले गये कचड़े का proper disposal किया जाए।

9. BRJP समय से पूर्व सभी सम्पहाऊस का maintenance एवं सफाई करा लें, सभी पम्प को चालू हालत में रखने का निर्देश दिया गया। कार्ययोजना बनाकर देने का निर्देश दिया गया।

[अनुपालन- BRJP]

10. BRJP अपना website प्रारंभ करें, इसके लिए SPUR सहायता देगा।

[अनुपालन- BRJP]

11. बैठक में BRJP द्वारा यह बताया गया कि NBCC द्वारा सम्पहाऊस योगीपुर एवं पहाड़ी पर establish किया गया है उसके design में दोष है, पम्प का मोटर capacity से अधिक है जिससे कि कम पानी के स्थिति में पम्प नहीं चलाया जा सकता है एवं स्थानीय स्तर पर इसकी मरम्मत भी संभव नहीं है। NBCC को निर्देश दिया गया कि सम्पहाऊस के design एवं उपयोगिता के बारे में अपना स्पष्ट प्रतिवेदन दें।

12. योगीपुर सम्पहाऊस के take over करने से पूर्व BRJP, PMC एवं NBCC को पूरे DPR एवं project plan के अनुसार joint verification कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। यह कार्य दिनांक-30.03.2015 तक होना चाहिए।

[अनुपालन- BRJP/NBCC/PMC]

13. अभी भी NBCC द्वारा कराये गये कार्यों में काफी कमी है। इसे पुरा करने हेतु NBCC द्वारा राशि की माँग की गई। इस संबंध में सचिका प्रधान सचिव के अवलोकन कराने हेतु निर्देश दिया गया।

[अनुपालन— श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी]

14. NBCC को अगली बैठक में कराये जा रहे कार्यों का विवरण, प्रगति एवं payment के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन अगली सप्ताह के बैठक में रखने का निर्देश दिया गया।

[अनुपालन— NBCC]


15. BRJP को निर्देश दिया गया कि सभी चारों electric crimatorium (furnance) को चालू करें।

[अनुपालन— BRJP]

16. पटना नगर निगम को सफाई से संबंधित बड़े equipments शीघ्र क्रय करने का निर्देश दिया गया, सूचनानुसार BUIDCo, state procurement agency है, तदनुसार सहयोग लेने का निर्देश दिया गया। BUIDCo को यह भी निर्देश दिया गया कि BUIDCo सभी नगर निकायों को पत्र के माध्यम से यह सूचना दें कि BUIDCo state procurement agency है, सभी नगर निकाय अपनी जरूरत के अनुसार equipments क्रय करने हेतु अपना requirement बुडको को भेजें। तदनुसार प्रारूप दिया जाये।

[अनुपालन— पटना नगर निगम/BUIDCo]


17. पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि विभाग से सम्बद्ध विभिन्न एजेंसी यथा— BUIDCo एवं Housing Board को कार्य कराने हेतु एजेंसी नियुक्त किया गया है एवं राशि PMC को भेजा गया है। PMC राशि की निकासी कर अविलम्ब कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध करा दें।


(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक— 1205 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक— 19/3/15

प्रतिलिपि— सभी संबंधित को अनुपालनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।