

दिनांक-29.10.2015 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में पूर्वा 11:30 बजे HPL से कराये जा रहे IHSDP योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार ।

कार्यवाही :- सर्वप्रथम प्रधान सचिव द्वारा IHSDP योजनाओं का योजनावार समीक्षा की गई HPL के द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का विवरण निम्न है:-

बैठक की तिथि	परियोजनाओं की संख्या	कुल आवासीय इकाई	पूर्ण आवासीय इकाई	अपूर्ण आवासीय इकाई	28.08.15 के बाद पूर्ण किये गये आवासीय इकाई	शेष आवासीय इकाई	वैसे आवासीय इकाईयों की संख्या जिसे पूर्ण नहीं किया जा सकता है	Non Starter DUs	Non Identified DUs	Total Non Starter DUs
27.08.2015	14	7902	3323	1762		1010	752	2690	127	2817
29.02.2015	14	7902	3546	1549	223	787	752	2690	127	2817

समीक्षोपरान्त प्रधान सचिव द्वारा निम्न निर्णय दिया गया :-

- दिनांक-27.08.2015 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में HPL से कराये जा रहे IHSDP योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई थी, जिसमें पूर्ण किये गये 3323 आवासीय इकाईयों को HPL, संबंधित ULBs को हस्तांतरित करने तथा इसका प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करने साथ ही पूर्ण किये गये आवासीय इकाईयों का योजनावार लाभुकों की सूची विभाग को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

उप निदेशक द्वारा बताया की HPL द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अपूर्ण तथा नगर निकाय से सत्यापित नहीं है। HPL द्वारा बताया गया कि संबंधित ULBs को Partwise पूर्ण किये गये आवासीय इकाई को Hand Over कर इसका प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

इस पर प्रधान सचिव द्वारा पूर्ण आवासीय इकाई का Partwise नगर निकाय को हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया तथा उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-HPL)

- दिनांक-27.08.2015 के बैठक में HPL को Non Starter तथा Non Identified DUs कुल 2817 आवासीय इकाई की सूची प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। इस संबंध में HPL द्वारा प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। HPL को परियोजनावार इसकी सूची 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-HPL)

- दिनांक-27.08.2015 के बैठक में HPL द्वारा 1010 आवासीय इकाईयों को 15, नवम्बर, 2015 तक पूर्ण करने की सहमति दी गयी थी।

समीक्षा में पाया गया कि HPL द्वारा इसमें से 223 आवासीय इकाई पूर्ण किया गया है। HPL के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि विधान सभा निर्वाचन के अवसर पर सामग्री ले जाने में कठिनाई के कारण लंबित योजनाओं को पूर्ण करने में तीन माह का समय का माँग किया गया।

प्रधान सचिव द्वारा लंबित आवासीय इकाई को पूर्ण करने हेतु तीन माह का समय देते हुए निर्मित एवं लंबित सभी आवासीय इकाई का परियोजनावार सूची प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-HPL)

4. गत बैठक में 752 आवासीय इकाई जिसे HPL द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सका, के संबंध में सभी 752 आवासीय इकाई का परियोजनावार वित्तीय एवं भौतिक स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश HPL को दिया गया।

HPL द्वारा वांछित प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। वांछित प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन—HPL)

घन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


ह0/-
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापक:—04/IHSDP-06/13

4684

पटना/दिनांक— 19/11/15

प्रतिलिपि:—उप निदेशक, बुडा/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/Project Manager, HPL, Patna/Dy. General Manager, HPL, New Delhi /SLTC (IHSDP) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


12/11
प्रधान सचिव।

5