

गौतमजी
मा. 3/2
जी. 1/2
मार्ग
क्यास्टिंग
प्लान
रवे।
अधी (सं. 1/2)
अधी (सं. 1/2)
1/4/15

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में
दिनांक-13.04.2015 को अंतर्एजेसी समन्वय समिति की चतुर्थ बैठक
की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।


1. बिहार राज्य जल पर्षद के समीक्षा के दौरान मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता की बहाली से संबंधित मेधा सूची BRJP के site पर डाल दिया गया है, दिनांक-17.04.2015 तक आपत्ति प्राप्त की जानी है, उसके उपरांत नियुक्ति की जाएगी।
2. मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि मुख्य पम्पों का अभी तक maintenance का कार्य करा लिया गया है। 15 मई, 2015 तक सभी पम्पों का maintenance एवं मरम्मती का कार्य कर लिया जाएगा।
3. BRJP द्वारा बताया गया कि Animal Crematorium के निर्माण हेतु tender सामाचार पत्र में भेज दिया गया है।
4. बुडको को निर्देश दिया गया कि Abattoir हेतु बनाये जाने वाले approach road में Animal crematorium का approach road को भी प्रावधानित किया जाए।
5. बुडको द्वारा पटना में जलापूर्ति के तीन योजनाओं में दो योजनाओं का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पीरमुहानी के लिए स्थल उपलब्ध नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
6. बैठक में कुछ मामले सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग से भी उठे, जिसके लिए प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि RCD, Irrigation, Energy, D.M. Patna, S.S.P. Patna को भी बैठक में भाग लेने हेतु अपने प्रतिनिधि भेजने हेतु पत्र दें।
7. पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर LED Light लगाने संबंधी अतिरिक्त जगहों की सूची BUIDCo को उपलब्ध करा दिया जाय, अन्यथा BUIDCo शेष लाईट को दानापुर, फलवारीशरीफ एवं खगौल में लगा दें।

8. बैठक में BRJP को निर्देश दिया गया कि चारों STP का maintenance BRJP को करना है जो आवंटन चाहिए DPR के साथ BRJP प्रस्तुत करें।
9. आगामी बैठक में सभी agency, नरेन्द्र मिश्रा बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च नयायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति से अवगत करावें।
10. अगलीवार से बैठक का एजेन्डा निम्नवत होगा—
- (i) सफाई,
 - (ii) जल निकासी,
 - (iii) पेयजल,
 - (iv) Street Light,
 - (v) PL खातों में उपलब्ध राशि का उपयोग,
 - (vi) भवन उप विधि का कार्यन्वयन,
 - (vii) मानव बल,
 - (viii) समन्वय के बिन्दु

ह०/—
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक—2023...../न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक— 20/4/15

प्रतिलिपि— सभी संबंधित को अनुपालनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।