

दिनांक— 08.03.17 को प्रधान सचिव—सह—परियोजना निदेशक, की अध्यक्षता में बी0जी0सी0एम0एस0 की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:—

स्थान:— प्रधान सचिव कक्ष, विकास भवन, पटना।

समय:— 12:00 अपराह्न।

उपस्थिति— यथा संलग्न।

1. BGCMS में संविदा आधारित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रशाखा-03 के प्रशाखा पदाधिकारी से अग्रसारित करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। श्री निखिल रंजन M/E officer द्वारा बताया गया कि संबंधित संचिका दिनांक 21.02.2017 के निर्णयानुसार तुरन्त प्रशाखा-03 को अग्रसारित कर दिया गया है।
2. नमामि गंगे परियोजना हेतु NMCG भारत सरकार से 102 करोड़ राशि की माँग की गई है। बुडको प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि नई परियोजनाओं हेतु mobilization advance के रूप में लगभग 55 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। BGCMS से राशि की उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं होगी।
3. बुडको के GM-Tech के द्वारा बताया गया कि कर्मलीचक एस0टी0पी0 का LoA दो दिनों के अंदर निर्गत कर दिया जाएगा, जिससे Bid Validity की अवधि 10.03.2017 से आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. बक्सर एस0टी0पी0 एवं सीवरेज नेटवर्क परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए Contractor के अनुरोध के अनुरूप कार्यान्वित करने का अंतिम मौका दिया गया, परन्तु कुछ भी प्रगति न होने के कारण अंततः Termination के संबंध में NMCG से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्र भेजने का निर्णय किया गया।
5. मुंगेर एस0टी0पी0 एवं सीवरेज प्राजेक्ट के संबंध में निर्णय लिया गया कि NMCG के Query का तुरन्त जबाव भेज दिया जाएगा जिसमें revised DPR, घटनोत्तर Termination की स्वीकृति मुख्य है। बुडको के MD को उक्त कार्य को एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
6. बेगूसराय एवं हाजीपुर प्राजेक्ट से संबंधित जो reply NMCG को प्रेषित किए जाने हैं, उन्हें 09.03.2017 तक भेजने का निदेश बुडको के MD को दिया गया।
7. प्रधान सचिव, द्वारा निदेशित किया गया कि बुडको के द्वारा नमामि गंगे परियोजना संबंधित बैठको जैसे निविदा खोलने आदि में SPMG के प्रतिनिधि को भी बुडको के द्वारा बुलाया जाए।
8. Crematoria से संबंधित परियोजनाओं के प्रस्ताव को NMCG भेजने का निर्णय किया गया। इस कार्य हेतु BRJP को DPR तैयार करने एवं कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दिया जाएगा जो नियमानुकूल NMCG से समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्य करेंगे। इसके संबंध में 02.03.2017 की बैठक के अनुरूप निर्णय लिया गया कि बनाए जानेवाले Crematoria में Shade, sign board, बरगद पेड़ आदि का प्रावधान रखना अच्छा होगा। Crematoria का प्रस्ताव 34 ULB हेतु तैयार कर NMCG को भेजने का निर्णय लिया गया। आगामी SPMG की बैठकों में BRJP के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने का निदेश दिया गया।
9. नमामि गंगे प्रोजेक्ट के प्राप्त हो रहे ESMP Compliance का समीक्षा समुचित रूप से करने का निर्णय लिया गया क्योंकि कई मानदण्डों का अनुपालन बक्सर, बेगूसराय एवं हाजीपुर प्रोजेक्ट में नहीं हो रहे थे परन्तु उनका प्रतिवेदन तदनुरूप नहीं दिख रहा है।
10. 02.03.2017 को NMCG में हुए बैठक के अनुरूप गंगा किनारे अवस्थित कतिपय तालाबों के सौन्दर्यीकरण एवं पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव तैयार कर NMCG को भेजने का निर्णय लिया गया।

11. निर्णय लिया गया कि NMCG द्वारा बताए गए कार्यान्वित प्रोजेक्ट का अनुश्रवण SPMG द्वारा किया जाना है। आगामी बैठकों में NBCC के प्रतिनिधि को भी बुलाए जाने का निर्णय लिया गया। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर संचिका उपस्थित की जाएगी।
12. RFD पटना प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न निर्णय लिए गए :-
- I. निदेश दिया गया कि वर्षात के पूर्व के आगामी तीन माह ही कार्य करने का सही समय है इसीलिए कार्य में प्रगति लाया जाए। उक्त बैठक में हुए विमर्श के अनुरूप Audio Visual Theatre में समुचित बैठकों की व्यवस्था की संरचना होनी चाहिए।
 - II. Ecocentre, Gulvi Ghat Crematoria, Water-way एवं Raja ghat संबंधी कार्य हेतु विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग को IIT के द्वारा Final किया जाना है। IIT के द्वारा कतिपय सूचना जैसे 25 ft deep soil testing report की मांग की गई है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अगले दिन (09.03.17) IIT Engineer, BUIDCo प्रतिनिधि, L&T प्रतिनिधि आदि मिलकर इसे Sort out करेंगे जिससे चारों स्थलों पर कार्य शीघ्रता से लागू किया जा सके।
 - III. निर्णय लिया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे के कारण जिन चार घाटों पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता है उसके स्थान पर वैकल्पिक संरचना निर्माण हेतु प्रयास किया जाए। श्री संदीप कुमार, PD को उसका उत्तरादायित्व दिया जाए।
 - IV. निर्णय लिया गया कि Under water कार्यों को ससमय पूरा करने के लिए RFD पटना में तकनीकी प्रगति के समुचित समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए एक कमिटी गठित की जाए जिसमें BUIDCo के GM-Tech, एवं श्री शैलेन्द्र कुमार, जो सभी जल संसाधन विभाग के अभियंता है तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के श्री सोमेश कुमार सदस्य रहेंगे। यह समिति SPMG के स्तर पर गठित होगी और मासिक रूप से प्रतिवेदन समर्पित करेगी।
 - V. RFD के O & M के संबंध में बुडको द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु श्रीमति शुभांजली सक्सैना को संचिका अग्रसारित के लिए आदेशित किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

(चैतन्य प्रसाद),

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-..... 769 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 21-3-17

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बुडको/ प्रबंध निदेशक, BRJP/ NBCC, Bihar/ SPMG के सभी पदाधिकारी एवं प्रशाखा-03 के प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/2017
प्रधान सचिव