

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को आयोजित श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाशोत्सव समारोह की तैयारी के संबंध में गठित "कोर ग्रुप" की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- संलग्न विवरणी के अनुसार।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाशोत्सव समारोह की तैयारी के संबंध में गठित कोर ग्रुप की समीक्षा बैठक दिनांक 19.10.2016 को आयोजित की गयी, जिसमें प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, पटना, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि, अपर समाहर्ता, पटना, मेला प्रभारी श्री शशांक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. समीक्षा बैठक के क्रम में निम्नवत निर्णय/निर्देश दिये गये :-

- (i) जिला पदाधिकारी, पटना को निर्देश दिया गया कि प्रकाशोत्सव समारोह के अवसर पर श्रद्धालुओं/नागरिकों के आवागमन हेतु पटना शहर का ट्रैफिक रूट चार्ट तैयार करके उच्च स्तर पर प्रस्तुतिकरण किया जाय। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह प्रस्तुतिकरण पहले कोर ग्रुप के समक्ष करना श्रेयष्कर होगा, क्योंकि यदि कहीं कोई कमी हो तो उसे सुधारा जा सके। उसके बाद मुख्य सचिव के स्तर पर प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।
- (ii) बैठक में जानकारी प्राप्त हुई कि बादशाही पर्इन में कई स्थानों पर बाँध लगाकर/ह्यूम पाईप डालकर पानी के बहाव को रोका गया है, जिसके कारण बाईपास में प्रस्तावित पार्किंग/टेण्टेड सिटी स्थल से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। निर्देश दिया गया कि जिला प्रशासन द्वारा बादशाही पर्इन पर लगाये गये बाँध को हटाकर पानी की निकासी करायी जाय। प्रमंडलीय आयुक्त, पटना इस हेतु अग्रेत्तर समन्वय करेंगे।
- (iii) निर्देश दिया गया कि श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के प्रकाशोत्सव हेतु कराये जा रहे विकासात्मक कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु बनाये गये WhatsApp Group में श्री पंकज कुमार, अपर समाहर्ता, पटना को Admin बनाते हुए मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग एवं मेला प्रभारी श्री शशांक को भी Add किया जाय ताकि वे अद्यतन प्रगति से अवगत करा सकें।
- (iv) प्रमंडलीय आयुक्त, पटना द्वारा निर्देश दिया गया कि मेला प्रभारी श्री शशांक एवं पुलिस उपाधीक्षक श्री दूबे जी पूरे दिन स्थल पर कैम्प करके श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के प्रकाशोत्सव हेतु कराये जा रहे विकासात्मक कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करेंगे एवं कार्यान्वयन में यदि कहीं कोई कठिनाई हो तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे।
- (v) जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बाईपास में वाहनों के पार्किंग एवं टेण्टेड सिटी के लिए प्रस्तावित स्थल पर सम्पर्क पथ के निर्माण हेतु स्थल चिन्हित करके

पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है एवं इसके निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा निविदा भी प्रकाशित कर दी गयी है। पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि प्रस्तावित स्थल का पानी निकलते ही कार्य प्रारंभ कर ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

- (vi) बैठक में पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्य अभियंता (मुख्यालय) उपस्थित थे। पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित कार्यों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि कार्य से संबंधित अभियंता के साथ भाग लेंगे ताकि योजनाओं की अद्यतन स्थिति उपलब्ध करायी जा सके।


सचिव, पथ निर्माण विभाग से अनुरोध है कि अगली बार से कोर गुप की बैठक में स्वयं भाग लेंगे।

- (vii) मेला प्रभारी को निर्देश दिया गया कि वे गुरुद्वारा के बाहर श्रद्धालुओं के जूता-चप्पल रखकर आने-जाने के लिए की गयी व्यवस्था से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ वार्ता करके अंतिम निर्णय लेंगे एवं उन्हें भी इस व्यवस्था के प्रबंधन में शामिल करेंगे। इन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि रेलवे द्वारा कराये जा रहे कार्यों का भी अनुश्रवण करेंगे।
- (viii) प्रमंडलीय आयुक्त अपने स्तर से सभी संबंधित विभागों द्वारा किये जा रहे विकासात्मक कार्यों को जोनल मजिस्ट्रेट के बीच कार्य को विभाजित कर देंगे ताकि वे संबंधित जोन के सभी कार्यों का अनुश्रवण कर सकें।
- (ix) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा अपर समाहर्ता, पटना को निर्देश दिया गया कि श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के प्रकाशोत्सव समारोह की जानकारी हेतु पर्यटन विभाग द्वारा जारी किये गये मोबाईल-एप में आवश्यक संशोधन/सुधार के संबंध में प्रतिवेदित करेंगे ताकि सुधार करायी जा सके।
- (x) पर्यटन विभाग द्वारा सिटी मैप, पर्यटन स्थलों की मार्गदर्शिका, दूरभाष निर्देशिका प्रकाशित करायी जा रही है। प्रमंडलीय आयुक्त, पटना अपने स्तर से दूरभाष निर्देशिका के लिए संबंधित पदाधिकारियों/अभियंताओं का मोबाईल नं०/पदनाम आदि विवरणी व्यवस्थित करके पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराएंगे।
- (xi) जिला पदाधिकारी, पटना को निर्देश दिया गया कि वे किए जा रहे विकासात्मक कार्यों का जोनल पदाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ प्रतिदिन संध्या में समीक्षा बैठक करेंगे एवं कार्यान्वयन में कहीं समस्या हो तो उसका निराकरण करेंगे तथा किसी मुद्दे पर विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना हो तो अवगत कराएंगे।
- (xii) बुडको द्वारा लगाये जा रहे एल०ई०डी० लाईट की समीक्षा के क्रम में प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि 191 लाईट का अधिष्ठापन कर दिया गया है। प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गुरु के बाग में लगाये गये डेकोरेटिव लाईट को पुराने पोल पर ही अधिष्ठापित कर दिया गया है। प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि वे इसका स्थल निरीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- (xiii) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बाईपास में रोड डिवाइडर पर अधिष्ठापित लाईटें बंद है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा जानकारी दी गयी कि

उक्त लाईटें NHAI की है। निर्देश दिया गया कि नगर आयुक्त अपने स्तर से NHAI के साथ समन्वय करके उक्त सभी लाईटों को समारोह के पूर्व तक Electrified कराना सुनिश्चित करेंगे।


- (xiv) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि आयोजन क्षेत्र में मोबाईल टॉयलेट, पियाऊ, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था हेतु अभी से तिथि निर्धारित कर लेंगे एवं सभी व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित करेंगे।
- (xv) पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अधिष्ठापित सामुदायिक शौचालय, जो अभी खराब हालत में हैं, उसकी मरम्मत/सौंदर्यीकरण हेतु अविलम्ब कार्रवाई करें।
- (xvi) निरीक्षण के क्रम में बाल लीला से गुरु गोविन्द सिंह पथ की ओर जाने वाले पथ के पास गली में काफी गंदगी देखी गयी थी। नगर आयुक्त उस स्थल/गली की सफाई की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (xvii) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि गुरुद्वारा के पास कार्यान्वित किये जा रहे 04 ट्यूबवेल में से 02 ट्यूबवेल का निर्माण कार्य 31 अक्टूबर तक एवं 02 ट्यूबवेल का निर्माण 15 नवम्बर, 2016 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर गुरुद्वारा परिसर एवं आसपास के सभी घरों में कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। दरीबाबाज बहादुर की गली, हरमंदिर गली, कचौड़ी गली में जलापूर्ति पाईप बिछाने का कार्य अगले सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा।
- (xviii) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पाईप बिछाने हेतु अशोक राजपथ को काटे जाने की आवश्यकता है एवं इस हेतु राशि भी पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिया गया कि अपने स्तर पर समन्वय करके अतिशीघ्र रोड कटिंग का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (xix) बिजली विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पोल का शिपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तार बदलने का कार्य प्रगति में है, जो दिनांक 25.10.2016 तक गाय घाट तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तत्पश्चात् अशोक राजपथ में गाय घाट से गांधी मैदान तक कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।
3. बैठक में निर्णय हुआ कि प्रत्येक शनिवार को पूर्वा० 11:30 बजे से प्रमंडलीय आयुक्त अपने स्तर पर गुरुद्वारा परिसर/आयोजन क्षेत्र अथवा अपने कार्यालय में समीक्षा बैठक/स्थल निरीक्षण करेंगे, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पर्यटन विभाग के पदाधिकारी भी भाग लेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
21/10/2016  
(चैतन्य प्रसाद),  
प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना


ज्ञापांक— 7657 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 21/10/16

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
21/10/2016  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक— 7657 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 21/10/16

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
21/10/2016  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक— 7657 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 21/10/16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, पटना/महाप्रबंधक, पेसू, पटना/गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
21/10/2016  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक— 7657 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 21/10/16

प्रतिलिपि :- संबंधित विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
21/10/2016  
प्रधान सचिव