

**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक—
21.11.2016 को श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती के
अवसर पर किये जा रहे विभिन्न कार्यों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन:—**

श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती के अवसर पर प्रकाशोत्सव की तैयारी से सम्बद्ध विभिन्न विभागों द्वारा की क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का स्थल निरीक्षण दिनांक—21.11.2016 को किया गया जिसमें संबंधित विभाग के पदाधिकारी/प्रतिनिधी भी उपस्थिति थे। स्थल निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित निर्देश दिए गए:—

चौक शिकारपुर R.O.B के निकट सभी Encroachment को जिला प्रशासन से समन्वय कर शीघ्र हटाने का निर्देश उपस्थित नगर आयुक्त, पटना को दिया गया। चौक शिकारपुर R.O.B के नीचे से अगमकुआँ की ओर जाने वाले पथ मोड़ पर संकीर्ण है जबकि आगे चौड़ी सड़क है। जानकारी दी गई की मोड़ पर दाहिने ओर की जमीन पटना नगर निगम की है। निर्देश दिया गया कि नगर आयुक्त पटना उसकी चौड़ीकरण हेतु छानवीन कर संभावित कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन—पटना नगर निगम)

2. चौक शिकारपुर R.O.B के किनारे बनाये गए निशान का Finishing कार्य के नीचले भाग में बांकी है। निचले भाग से अभी तक Shuttering भी नहीं हटाया गया है। इसे शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन— गुरुद्वारा प्रबंधक समिति)

3. गुरु गोविन्द सिंह पथ से मंगल तालाब जाने वाले पथ के बांयी जगह काफी गंदा है। पिछले भ्रमण में निर्देश दिये जाने के उपरांत कार्य नहीं होने के कारण प्रधान सचिव द्वारा दुःख प्रकट किया गया तथा उपलब्ध मजदूरों से तुरंत कार्य प्रारम्भ कराने का निर्देश दिया गया। मंगल तालाब के अन्दर भी सफाई कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। मंगल तालाब से प्रस्तावित जूता घर की ओर जाने वाले कच्चे भाग को P.C.C कराये जाने, टूटे Boundary Wall पूर्ण कर एक बड़ा गेट बनाये जाने तथा जूता घर बनाये जाने वाले परिसर में Boundary के किनारे से Paver block द्वारा रास्ता अविलम्ब बनाये जाने का निर्देश दिया गया। मंगल तालाब के उत्तरी छोड़ पर जहाँ कुड़ा जमा किया जाता है उसके किनारे Boundary Wall बनाये जाने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन— पटना नगर निगम)

4. मंगल तालाब के Entry point पर बने Round about के मरम्मत की आवश्यकता महसूस की गई। इसे ठीक कराने हेतु निर्देश पर्यटन विभाग के उपस्थित प्रबंध निदेशक को दिया गया।

मंगल तालाब में पर्यटन विभाग द्वारा में काफी कार्य किया जाना है। अब समय सिमित है, अतः सभी मदों का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर युद्ध स्तर पर कराये जाने का निर्देश दिया गया। मंगल तालाब के किनारे बने नाला को ढके जाने की कार्रवाई स्वीकृत है। निर्देश दिया गया कि नाला को अच्छी तरह से सफाई किये जाने के उपरांत ही ढका जाय।

(अनुपालन— पर्यटन विभाग)

5. मंगल तालाब जाने वाले में पथ के ढलाई में BRJP द्वारा Key लगाये जाने हेतु गड़्ढा छोड़ दिया गया है। पूर्व के निरीक्षण में दिए गए निर्देश के उपरान्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया तथा तीन दिनों के अन्दर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, प0नि0वि0 द्वारा बताया गया कि:-

(i) BRJP द्वारा गुरुद्वारा के आगे पथ को काट कर Pipe लगाया जा रहा है।
(ii) कंगन घाट पथ में पश्चिमी ओर Pipe लगाने हेतु पथ को काटा जा रहा है। सुझाव दिया गया कि पथ के पूर्वी ओर से पाइप ले जाया जाय जहाँ पथ ढलाई कार्य बांकी है।

(iii) हरमंदिर गली में भी ढलाई को काटकर Pipe line का कनेक्शन किया गया है।

प्रधान सचिव के द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रबंध निदेशक बिहार राज्य जल पर्षद/मुख्य अभियंता बिहार राज्य जल पर्षद सुनिश्चित करायें कि सभी स्वीकृत जलापूर्ति कार्य तीन दिनों में पूर्ण हो जाय साथ ही साथ जहाँ भी रोड काटे गए इसे शीघ्र पूर्व की स्थिति लाया जाय।

(अनुपालन- बिहार राज्य जल पर्षद)

6. बुडको द्वारा कराये जा रहे लाईटिंग संबंधी कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं है। निर्देश दिया गया कि स्वीकृत कार्य में प्रगति लाकर इस माह में शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालन- बुडको)

7. कंगन घाट पर पर्यटन विभाग द्वारा Paver block का कार्य प्रगति में पाया गया। निर्देश दिया गया कि गंगा के किनारे घाट निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। कंगन घाट गुरुद्वारा के मेहराव के नीचे जल-जमाव पाया गया। निर्देश दिया गया कि नाले के Leakage को ठीक कराकर नीचे वाले भाग में Paver block लगा दिया जाय ताकि साफ-सुथरा दिख सके।

(अनुपालन- पर्यटन विभाग)

8. कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि:-

(i) कंगन घाट पर Lease हेतु आवंटन अद्यतन अप्राप्त है।

(ii) रेलवे के लिए Foot over bridge के लिए विमुक्त राशि 1.20 करोड़ का आवंटन अप्राप्त है।

(अनुपालन- पटना नगर निगम)

(iii) मिर्ची पथ के चौड़ीकरण के लिए थाना Building के damaged part के dismentlity की आवश्यकता है।

(iv) संदलपुर शनिचरा पथ में अतिक्रमण के कारण बाधित है।

(अनुपालन-जिला प्रशासन)

9. निर्देश दिया गया कि नगर निगम, पटना द्वारा सफाई कार्य लगातार किया जाय। कार्य के समाप्ति का इंतजार नहीं किया जाय। प्रतिदिन Debris आदि को हटाना सुनिश्चित करायें।

मंगल तालाब में मारवाड़ी संघ द्वारा पीने के लिए नल लगाया गया था। जो काफी गंदा दिख रहा है। सम्पर्क कर दूसरे पुनर्निर्माण कराये जाने का निर्देश नगर आयुक्त, पटना को दिया गया। गुरुद्वारा

के निकट मुख्य पथ पर भी बाबा हरबंस सिंह जी (ट्रस्ट) द्वारा आम आदमी को पीने के लिए नल लगाया गया है जहाँ जल लिकेज होने के कारण गंदगी फैला हुआ है। इसे भी ट्रस्ट से सम्पर्क कर ठीक कराने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन- पटना नगर निगम)

10. हरमंदिर गली में गुरुद्वारा भवन का छज्जा क्षतिग्रस्त है। यहाँ से पानी भी टपक रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा भी स्थल निरीक्षण के क्रम में दिनांक-23.10.2016 को इसे ठीक कराने का निर्देश दिया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के महासचिव को कार्य बिन्दु दर्शाते हुए तुरंत कारवाई करने का निर्देश प्रधान सचिव द्वारा दी गई। आश्वासन दिया गया कि कल से कार्य प्रारम्भ कर ठीक करा लिया जायेगा।

(अनुपालन-गुरुद्वारा प्रबंधक समिति)

11. निरीक्षण के दौरान प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों को प्रकाशोत्सव के अवसर पर क्रियान्वित की जानेवाली सभी योजनाओं को युद्ध स्तर पर शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

23/11/2016
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक-02ब०/विविध-21-59/2014 8606 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-24/11/16

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं विकास आयुक्त के आस्त/सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23/11/2016
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-59/2014 8606 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक-24/11/16

प्रतिलिपि:- श्री जी०एस० कंग, अध्यक्ष, उच्च स्तरीय परामर्शदातृ समिति राजकीय अतिथिशाला, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


23/11/2016
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध-21-59/2014 8606 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक-24/11/16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना, जिला/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम/पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/11/2016
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-02ब0 / विविध-21-59 / 2014 8606 / न0वि0एवंआ0वि0 / पटना, दिनांक - 24/11/16
प्रतिलिपि : मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


23/11/2018
सरकार के प्रधान सचिव