


प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-
18.05.2015 को अंतर्जंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

1. मीठापुर बस स्टैण्ड से नन्दलाल छपरा नाला निर्माण के संबंध में बताया गया कि अभी भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पथ निर्माण विभाग से हस्तांतरित होने वाली राशि 34 करोड़ के संबंध में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि विपत्र कोषागार में गया है। राशि प्राप्त होते ही NHAI को राशि हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
2. बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता को NHAI के स्थानीय कार्यालय से समन्वय कर DPR की प्रति प्राप्त कर DPR का feasibility-study कर विभाग को प्रतिवेदन देना था। मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि DPR उपलब्ध नहीं हो सका है। एक सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगा।
3. बादशाही एवं खनवा नाले की उड़ाही/सफाई के संबंध में जल-संसाधन विभाग के उपस्थित मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा इस कार्य के लिए राशि उपलब्ध करा दिया गया है। दिनांक-19.05.2015 से कार्य प्रारंभ कर दिनांक-15.06.2015 से पूर्व कार्य समाप्त कर दिया जाएगा।
4. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को Joint inspection कर बादशाही एवं खनवा नाला के बेहतर रख-रखाव हेतु Action-Plan बनाने का निर्देश दिया गया, जिससे कि इन दोनों नाले को भविष्य में होने वाले अतिक्रमण से बचाया जा सके।
5. पटना शहर में बुडको द्वारा लाईट लगाने का कार्य किया जा रहा है। लाईट लगाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
6. बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य-अभियंता को कंकड़बाग टेम्पु स्टैण्ड के पास जीरो माईल पर सम्प हाउस निर्माण हेतु शीघ्र DPR तैयार करने का निर्देश दिया गया।

7. पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा मीठापुर बाजार से सिपारा तक सड़क में water leakage के कारण सड़क खराब होने की बात कही गई। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के नियंत्रणाधीन वाटर बोर्ड को शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
8. अंतर्जैसी समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि को भी बुलाने का निर्देश दिया गया।



(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक- 2643 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 25/5/15

प्रतिलिपि- सभी संबंधित को अनुपालनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।



प्रधान सचिव।