


दिनांक-13.01.17 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में  
आहुत आवास योजना की पाक्षिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- यथा अभिलेख।


कार्यवाही-

1. HPL द्वारा कुल लक्षित 5086 आवासीय इकाई में से 4061 आवासीय इकाई पूर्ण होने की सूचना दी गई है एवं आरा में 200 आवासीय इकाई पर कार्य प्रारम्भ करने एवं उसे पूर्ण करने हेतु दिसम्बर, 2017 तक की समय की माँग की गई। प्रधान सचिव द्वारा पूर्व में प्रत्यर्पित आवासीय इकाई को छोड़कर अन्य इकाई पर ही कार्य प्रारम्भ करने तथा इसे समय सीमा के भीतर अर्थात् मार्च 2017 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया। प्रत्यर्पित आवासीय इकाई के संबंध में Curtailed DPR उपलब्ध कराने का निदेश HPL को दिया गया।
2. HPL द्वारा as and where is basis पर Surrender करने का अनुरोध किया गया। प्रधान सचिव द्वारा आंशिक रूप से पूर्ण किये गये सभी आवासीय इकाईयों को पूर्ण करने अथवा प्रत्यर्पित करने का निदेश दिया गया। आंशिक रूप से पूर्ण इकाई हेतु कोई व्यय/भुगतान मान्य नहीं होगी। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में समर्पित कार्य योजना के अनुरूप ससमय कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया।
3. राजीव आवास योजनान्तर्गत Non starter DUs के संबंध में BUIDCo एवं पटना नगर निगम को भूमि की समस्या का निराकरण करने एवं अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा अपर सचिव-सह-निदेशक एवं उप निदेशक को भी स्थल पर जाकर समस्या का समाधान कराने का निदेश दिया गया।
4. पटना नगर निगम द्वारा कार्यान्वित परियोजना पटना फेज-I& II, दरभंगा परियोजना का भी प्रगति काफी असंतोषजनक है। प्रधान सचिव द्वारा पटना/दरभंगा एवं कटिहार नगर निगम तथा BUIDCo को परियोजना का दिन-प्रतिदिन का प्रगति का समीक्षा करने तथा प्रगति प्रतिवेदन को Whatsapp पर Post करने का निदेश दिया गया। साथ ही कटिहार नगर निगम को PMU/PMC चयन करने का भी निदेश दिया गया।
5. SLTC टीम को निदेश दिया गया कि संबंधित योजना का स्थल निरीक्षण कर भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
6. सबके लिये आवास (शहरी) योजना की प्रगति की समीक्षा के क्रम में असंतोषजनक प्रगति वाले नगर निकाय को स्पष्टीकरण पूछते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

  
24/1/2017

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।



ज्ञापांक- 04/IHSDP-07-16/2015<sup>233</sup> पटना/दिनांक- 27/01/17

प्रतिलिपि:-नगर आयुक्त, नगर निगम पटना/दरभंगा एवं कटिहार/प्रबंध निदेशक, BUIDCo/उप निदेशक, बुडा/प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/उप महाप्रबंधक, HPL, पटना, e-mail :- hindprefabpatna@gmail.com/ टीम लीडर, SLTC-RAY को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
24/1/2017  
प्रधान सचिव।

रा. 30 ✓

दिनांक-13.01.17 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के अध्यक्षता में IHS DP, RAY एवं HFA योजना का पाक्षिक समीक्षात्मक बैठक की उपस्थिति :-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
	नेहा अग्रवाल - विशेष निदेशिका	नगर सचिव - उपनिदेशिका		13/1/17
	P. R. Poojavarani	Team leader	9546282324	
	अशोक कुमार	ESLATE officer	9470488583	
	अशोक कुमार	DGM (E)	9771498696	अशोक कुमार
	Satyendra Singh	Project Director, BUIDCO	8544413100	
	Hemendra Kumar	Dy. Project Director Buidco	8544413127	
	Abhay Kumar	Cap. Buil. Spc.	9472947326	Abhay
	Mukesh Kumar	MPS - Specialist	9934258105	Mukesh
	Shyam Kumar Yadav	S.D.S	9852459677	