

दिनांक-28.12.2019 के अपराह्न 03:00 बजे सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में बुडको द्वारा क्रियान्वित नमामि गंगे एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही :-

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडको द्वारा क्रियान्वित नमामि गंगे योजनाओं एवं अन्य परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में योजनावार समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त निम्न निदेश दिये गये :-


1. दिनांक 30.12.2019 को दीघा एवं कंकड़बाग सिवरेज योजना हेतु निर्धारित त्रिपक्षीय एकरारनामा (NMCG, BUIDCO and M/s VA TECH WABAG) संपादित करने हेतु भारत सरकार से नमामि गंगे परियोजना के Director General श्री राजीव रंजन मिश्रा तथा Executive Director (Project) श्री जी० अशोक कुमार द्वारा भाग लिया जायेगा। अतः इस हेतु बुडको के स्तर से प्रबंध निदेशक, बुडको को एकरारनामा में हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया। साथ ही इस अवसर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु बुडको को निदेशित किया गया, जिसमें SPMG द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
2. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि चार योजनाएँ; यथा (1) दानापुर, फुलबारीशरीफ, फतुहा, I&D and STP (2) मुंगेर जलापूर्ति योजना (3) औरंगाबाद जलापूर्ति योजना (4) जमालपुर जलापूर्ति योजना का निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि निविदा प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूर्ण कर बुडको बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ड्राफ्ट एजेंडा तैयार कर अनुमोदन हेतु चार दिनों के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि खगड़िया I&D and STP योजना हेतु तृतीय बार की आमंत्रित निविदा में एक निविदाकार द्वारा निविदा समर्पित किया गया था, जो तकनीकी रूप से सफल पाया गया, जिसकी वित्तीय निविदा खोली गयी। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु दिनांक 31.12.2019 तक प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
4. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि छपरा I&D and STP योजना के निविदा पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु SMCG एवं NMCG को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि NMCG से NOC प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर सफल निविदाकार को LOA निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही LOA निर्गत तिथि के दस दिनों के अंदर सफल निविदादाता के साथ एकरारनामा सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
5. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि बेगूसराय Sewerage Network and STP के निविदा के Bid Evaluation Report पर World Bank से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु NMCG द्वारा World Bank को भेजा गया है, जो शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि NMCG/ World Bank से Bid Evaluation Report पर NOC प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर सफल निविदाकार को

LOA निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे तथा LOA निर्गत तिथि के दस दिनों के अंदर सफल निविदादाता के साथ एकरारनामा सम्पादित करने हेतु कार्रवाई की जाय।

6. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि हाजीपुर Sewerage Network and STP योजना के निविदा में दो निविदादाता द्वारा भाग लिया गया था, जिसका तकनीकी मूल्यांकन के क्रम में दोनों निविदादाताओं द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध परिवाद समर्पित किया गया है जिसकी जाँच बुडको तकनीकी समिति द्वारा किया जा रहा है। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि प्राप्त परिवादों के समीक्षोपरान्त तकनीकी मूल्यांकन प्रतिवेदन समस्त दस्तावेज के साथ चार दिनों के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
7. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि मुंगेर Sewerage Network and STP योजना के Bid Submission Date की अंतिम तिथि दिनांक 07.01.2020 तक NMCG द्वारा विस्तार किया गया है। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि इस योजना की निविदा प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
8. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि गोपालगंज घाट सौंदर्यीकरण का कार्य हेतु निविदा के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन कर LOA निर्गत किया गया है। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि सफल निविदादाता के साथ दस दिनों के अंदर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर घाट सौंदर्यीकरण कार्य हेतु द्वितीय बार आमंत्रित निविदा के तकनीकी मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर किसी भी एजेंसी को आपत्ति दर्ज कराने हेतु तकनीकी मूल्यांकन प्रतिवेदन को अगले सात दिनों के लिए E-Proc Website पर अपलोड किया गया था, जो दिनांक 29.12.2019 को समाप्त हो रही है। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि यदि किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो, उसकी जाँच कर तकनीकी मूल्यांकन पर निर्णय लेते हुए सात दिनों के अंदर सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोलने की कार्रवाई की जाय।
10. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि RFD पटना योजना के साथ Approach Road, Laser Show समावेश करते हुए प्राक्कलन/प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि RFD पटना योजना हेतु समेकित प्रस्ताव पाँच दिनों के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
11. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि बक्सर Sewerage Network and STP योजना हेतु NMCG से शीघ्र AA&ES प्राप्त होने की सम्भावना है। पूर्व में ऐसा देखा गया है कि कुछ निविदाओं में विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ होने के कारण बाद में कतिपय योजनाओं की निविदा प्रक्रिया प्रभावित हुई है तथा कई योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक रूप से व्यवधान/विलंब एवं परेशानी हुई, जो सर्वथा खेदजनक तथा अवांछनीय है। अतः निदेश दिया गया कि नमामि गंगे की योजनाओं के निविदा प्रकाशन के पूर्व Tender Documents की Vetting नमामि गंगे की SMCG द्वारा करा ली जाए। इसी क्रम में इस परियोजना के Tender Documents की भी Vetting हेतु SMCG को भेजा जाए।

12. मुख्य अभियन्ता, बुडको द्वारा बताया गया कि भागलपुर I&D and STP योजना के DPR consultant, M/s Tahal द्वारा DPR तैयार करने के क्रम में कई नालों एवं इन्डस्ट्रीज से निकलने वाले Effluent को नजरअंदाज किया गया था तथा इस DPR में कई प्रकार के त्रुटियाँ एवं विसंगतियाँ थी जिसकी जानकारी निविदा प्रकाशित करने के पश्चात् हुई, जिसके कारण L-1 निविदाकार का Quoted Price प्राक्कलित राशि से काफी ज्यादा अधिक पाया गया। मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया कि इस संबंध में DPR consultant, M/s Tahal को BUIDCo से दो बार स्पष्टीकरण पूछा गया है, किन्तु उनके द्वारा कोई भी जबाब नहीं दिया गया है। M/s Tahal का एकरारनामा नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत SPUR के साथ किया गया था। सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि बुडको द्वारा M/s Tahal को निर्गत स्पष्टीकरण पत्र एवं SPUR एवं Tahal के बीच हुए एकरारनामा की प्रति अगले चार दिनों के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि एजेंसी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सके।

सधन्वाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार


ज्ञापांक 6796 न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 28.12.2019

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी मुख्य अभियन्ता, बुडको/नमामि गंगे परियोजना से संबंधित सभी अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव

ज्ञापांक 6796 न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 28.12.2019

प्रतिलिपि :- श्री संजय कुमार, विशेष सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक-सह-संयुक्त सचिव/SPMG Team, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव