


श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग  
द्वारा दिनांक 17.09.2015 को मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में IHSDP  
योजना के कार्यान्वयन की स्थल निरीक्षण टिप्पणी :-

---


दिनांक 17.09.2015 को अप० 05:00 बजे से 06:30 बजे तक मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में IHSDP योजना अंतर्गत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया।

2. निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोकामा डॉ० बच्चानंद सिंह उपस्थित थे। साथ ही इस कार्य के पर्यवेक्षण हेतु नगर परिषद द्वारा संबद्ध की गयी Project Management Unit के अभियंतागण भी उपस्थित थे।
3. निरीक्षण के क्रम में निर्माणाधीन कुल 05 घरों को देखा गया। पाँचों घरों में अत्यंत ही उत्कृष्ट कोटि का कार्य हो रहा है। अधिकाँश में छत स्तर तक का कार्य हो गया है। कुछ कार्यों में छत ढलाई भी हो गयी है और अधिकाँश घरों में शौचालय के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण हो गया है। लाभान्वितों को 67,500/-रूपये की प्रथम किस्त की राशि दी गयी है और जिन लोगों ने प्लिंथ लेवल के ऊपर 3 फीट तक का कार्य कर लिया है, उनको द्वितीय किस्त की राशि 1,12,500/-रूपये दी गयी है। सभी लाभान्वितों ने यह बताया कि सभी को पूर्ण राशि मिल गयी है और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।
4. भ्रमण के क्रम में यह पाया गया कि सतत अनुश्रवण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कार्य की गुणवत्ता अच्छी है।
5. भ्रमण के क्रम में वार्ड नं०-04 में अवस्थित मुशहर टोली में निर्माणाधीन पेयजल आपूर्ति योजना का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें टंकी का निर्माण अग्रिम स्टेज में है, जिससे सभी घरों में पाईप जलापूर्ति दी जानी है, यह बताया गया।
6. स्थल पर अन्य विषयों के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। पुनः इस योजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों का निरीक्षण 04 महीने के बाद किया जाएगा, तब तक


कार्यान्वित सभी कार्य पूर्ण होने चाहिए। गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि के रहनी चाहिए एवं राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए।

  
18/9  
(अमृत लाल मीणा),  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक 4889 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 18/9/11  
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
18/9  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4889 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 18/9/11  
प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
18/9  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4889 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 18/9/11  
प्रतिलिपि :- श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव