

फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत पटना डेयरी प्रोजेक्ट एवं उसके आस पास के क्षेत्रों में जल-जमाव की समस्या के निदान हेतु दिनांक- 15.06.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- संलग्न।

बैठक में प्रबंध निदेशक, पटना डेयरी प्रोजेक्ट द्वारा बताया गया कि पटना डेयरी प्रोजेक्ट के Waste Water को Treatment Plant के जरीये साफ करके उत्तर भाग में पूर्व से निर्मित नाले में भेजा जाता है, जो हारुण नगर कॉलोनी फेज-I होते हुए हवाई अड्डा के रास्ते पंत भवन होते हुए मुख्य नाला में मिल जाता है। आबादी बढ़ने के साथ हारुण नगर कॉलोनी के लोगों द्वारा उस नाले में डेयरी प्रोजेक्ट का पानी निकालने में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिसके कारण समस्या हो रही है। हाल में ही कॉलोनी निवासियों द्वारा 02 फीट के नाले को अवरुद्ध कर दिया गया है तथा डेयरी के लिए मात्र 06 ईंच का ह्यूम पाईप छोड़ा गया है, जिससे परिसर में जल जमाव की भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। डेयरी परिसर के पूरब अवस्थित हारुण नगर फेज-II कॉलोनी में नाला नहीं होने के कारण उस क्षेत्र का पानी डेयरी परिसर में प्रवेश कर जाता है।


नगर प्रबंधक, फुलवारीशरीफ नगर परिषद् द्वारा बताया गया कि NHAI द्वारा अनिसाबाद-फुलवारी मुख्य पथ के किनारे RCC नाला बनाया जा रहा है परन्तु उसकी प्रस्तावित चौड़ाई एवं गहराई काफी कम रहने के कारण मात्र सड़क के पानी की निकासी ही सम्भव प्रतीत होता है। पूरे क्षेत्र की जल निकासी उस नाले से सम्भव नहीं है। नगर प्रबंधक द्वारा यह भी बताया गया कि एक Culvert पूर्व से अवस्थित था, जिसके रास्ते पानी की निकासी होती थी, जिसे निवासियों द्वारा बंद करा दिया गया है। इससे संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। बैठक में चर्चा के पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

(i) हारुण नगर कॉलोनी फेज-I एवं II के निवासियों से कार्यपालक पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ नगर परिषद् एवं पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक बात-चीत कर पूर्व से निर्मित नाले से डेयरी के जल निकासी की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित करेंगे। इसमें स्थानीय वार्ड पार्षद तथा नगर परिषद् के अध्यक्ष का सहयोग भी लेंगे। यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला पदाधिकारी, पटना को इसके समाधान हेतु अनुरोध पत्र समर्पित करेंगे। यह कार्रवाई तीन दिनों के अंदर सम्पन्न की जाय ताकि मॉनसून के दौरान जल-जमाव की समस्या न होने पाये।

(ii) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ NHAI के क्षेत्रीय पदाधिकारी से बात-चीत करेंगे तथा फुलवारी-अनिसाबाद मुख्य पथ के किनारे निर्माणाधीन नाला की चौड़ाई एवं गहराई बढ़ाने का अनुरोध करेंगे ताकि क्षेत्र की सम्पूर्ण जल निकासी हो सके। इसके लिए अनुरोध पत्र भी अविलम्ब भेजेंगे। साथ ही तत्काल जल निकासी के लिए NHAI से निर्माणाधीन नाले के किनारे कच्चा नाला काटने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। यदि NHAI बड़ा नाला नहीं बनाता है तो उसके कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाय एवं बुडको से उक्त सड़क के किनारे नये नाला निर्माण का DPR तैयार कराया जाय।

- (iii) फुलवारीशरीफ नगर परिषद् द्वारा हारुण नगर कॉलोनी फेज-I एवं फेज-II के जल निकासी हेतु बड़े नाले का प्राक्कलन बनाया जायेगा, जिसमें पटना डेयरी प्रोजेक्ट के जल-जमाव की समस्या का निदान भी हो सके। तीन दिनों के अंदर उक्त प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (iv) नगर प्रबंधक, फुलवारीशरीफ नगर परिषद् को निदेश दिया गया कि जिस Culvert को बंद करा दिया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की चर्चा की गई है, उस पूरे मामले का अध्ययन कर तीन दिनों के अंदर कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को स्पष्ट तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजा जाय।
- (v) फुलवारी-अनिसाबाद मुख्य पथ के किनारे NHAI द्वारा निर्माणाधीन नाले का सर्वे कराकर एक DPR बुडको द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही फुलवारी Storm Water Drainage योजना का फेज-II एवं फेज-III का DPR भी विभाग को बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vi) फुलवारीशरीफ प्रखंड कार्यालय से लख तक के कच्चे नाले की JCB से दुबारा उड़ाही करायी जाय।
- (vii) पटना डेयरी प्रोजेक्ट में जल-जमाव के स्थायी निदान के लिए उन्हें अपने परिसर की ऊँचाई बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में आस-पास के क्षेत्रों के मुकाबले उक्त परिसर Low Lying Area में है।
- (viii) पटना डेयरी प्रोजेक्ट में जल निकासी हेतु दीर्घकालीन योजना के तहत COMFED एक योजना तैयार करेगा, जिसमें राईजिंग मेंस के द्वारा DI Pipe के माध्यम से जल निकासी की व्यवस्था रहेगी ताकि क्षेत्र के निवासी अपना कनेक्शन उसमें नहीं कर सके। इस योजना को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से स्वीकृत कराने का प्रयास MD, COMFED द्वारा किया जायेगा।
- (ix) श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, एवं श्री राजेश तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग पूरे मामले का अनुश्रवण करेंगे।


उपर्युक्त निर्णयों के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।


15/6/2017

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।






ज्ञापांक- 2ब०/ना०नि०-02-03/2015 4125 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 19/6/17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/प्रबंध निदेशक, COMFED, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ/नगर प्रबंधक, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ/सहायक अभियंता, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ/श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, श्री राजेश कुमार तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15/6/2017
सरकार के प्रधान सचिव।

0

मुम्बयी नगर परिषद इलाहाबाद पन्ना डैपरी प्रोजेक्ट के
 गम गमन की समझा के निदान हेतु दिनांक
 15.06.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग
 की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की उपस्थिति :-

क्र.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	सं. नं०
1.	Seema Tripathi General Manager	MD, COMFED N.E		9471 000431 7763 005324
2.	Somesh Kr Singh	E.E. BUDA		- 94733 80237
3.	Sudhish Kumar Singh	M.D. Panna Dairy Project		9431 024962
4.	Anand Kumar	City Manager (Nagar Palisad Phulwarihal)		9334 097288
5.	Rajesh Kr. Tiwary	SO, UDHD		9122 556073