

श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2016 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 15.07.2016 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजना की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, प्रबंधक निदेशक, बुडको, मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, मुख्य अभियंता, बुडा, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, श्री संदीप कुमार, परियोजना निदेशक, बुडको एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. बैठक में श्री संदीप कुमार, परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि फुलवारी शरीफ में बुडको द्वारा कार्यान्वित कुल 05 जलापूर्ति परियोजनाओं में से 03 योजनाओं में वाटर टावर से जलापूर्ति हो रही है एवं 02 में डाइरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इनमें भी दिनांक 18.07.2016 तक वाटर टावर से जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी।

बैठक में उपस्थित श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडा को निर्देश दिया गया कि वे दिनांक 18.07.2016 को परियोजना निदेशक से दोनों योजनाओं में वाटर टॉवर से जलापूर्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे।

श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडा को यह भी निर्देश दिया गया कि विभाग स्तर पर सभी जलापूर्ति योजनाओं यथा BRJP, BUIDCO, PMC, AMRUT आदि का समन्वय एवं प्रतिवेदन का संधारण सुनिश्चित करेंगे।

3. सभी 05 जलापूर्ति योजनाओं में नेटवर्किंग कार्य की पूर्णता के संबंध पूछे जाने पर श्री संदीप कुमार, परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक माह के अंदर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
4. श्री संदीप कुमार, परियोजना निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि House to House Connection हेतु कैंप आयोजित करके नागरिकों को कनेक्शन उपलब्ध कराया जाय। यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से फुलवारी शरीफ में House to House Connection सुनिश्चित कर लिया जाय।
5. बोधगया जलापूर्ति योजना के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण हो गया है एवं नेटवर्किंग का कार्य कुछ हिस्से को छोड़कर 12.8 कि०मी० में पूर्ण हो गया है। अभी जलापूर्ति शुरू नहीं हो पायी है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि माह सितम्बर तक जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी।
6. बोधगया सिवरेज योजना के संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक को माह दिसम्बर, 2016 तक का समय दिया गया है। निर्देश दिया गया कि वे नियमित तौर पर इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

7. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बोधगया जलापूर्ति योजना में राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता बतायी गयी। निर्देश दिया गया कि इस संबंध में पूर्ण तथ्यों के साथ राशि की माँग हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय।
8. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि पटना जलापूर्ति योजना की प्राधिकृत समिति की स्वीकृति हेतु संलेख तैयार कर विभाग को एक सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित किया जाय।
9. प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्यान्वित सभी जलापूर्ति योजनाओं का योजनावार प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
10. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 6 मीटर लम्बाई की पाईप से House to House Connection नहीं हो पा रहा है। निर्देश दिया गया कि पॉयलट आधार पर एक वार्ड में House to House Connection करके GI Pipe की औसत लंबाई के उपयोग से अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित किया जाय।
11. बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कई जलापूर्ति योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पूर्ण जलापूर्ति योजनाओं के स्थल निरीक्षण हेतु विभागीय पदाधिकारियों का दल गठित किया जाय। यह दल इन योजनाओं का स्थल निरीक्षण करके प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।




(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 4567 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 18/7/16

प्रतिलिपि :- सभी विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बुडा, पटना/श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव