

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के सभा कक्ष में आहुत समीक्षा बैठक दिनांक 16.03.2018 का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति :-

सर्वश्री:-

1. डा0 समीर शर्मा, अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
2. चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।
3. आनन्द किशोर, आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना।
4. राजेश कुमार, आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर।
5. एच. आर. श्रीनिवास, आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर।
6. संजय दयाल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
7. कुमार देवेन्द्र प्रोज्जवल, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
8. नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
9. श्याम बिहारी मीणा, नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर।
10. केशव रंजन प्रसाद, नगर आयुक्त, नगर निगम पटना।
11. संजय दुबे, नगर आयुक्त, नगर निगम मुजफ्फरपुर।
12. अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम पटना।
13. डा0 ऐ. के. आदित्य, टीम लीडर, पी. एम. सी., पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पटना।
14. पवन कुमार, उप टीम लीडर, पी. एम. सी., पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पटना।
15. पंकज कुमार मिश्रा, परियोजना समन्वयक, पी. एम. सी., पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पटना।
16. अमित चौधरी, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, पी. एम. सी., पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पटना।
17. अनूप द्विवेदी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, पी. एम. सी., पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पटना।
18. अमरेश राज, कार्यपालक सहायक नगर निगम, बिहारशरीफ।
19. चौधरी चन्द्र, सहायक अभियन्ता, नगर निगम, बिहारशरीफ।
20. विकास चौधरी, आई.टी. असिस्टेन्ट, नगर निगम, बिहारशरीफ।
21. पी. रजा, आर्किटेक्ट।
22. संतोष कुमार सिंह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पी. डी. एम. सी., भागलपुर।
23. राजीव रंजन, उप टीम लीडर, पी. डी. एम. सी., भागलपुर।
24. मनोज कुमार सिंह, एस.एम.एम. (EST&P)।
25. जैसुददीन मंडल, आई.टी. एक्सपर्ट, पी. डी. एम. सी., भागलपुर।
26. के. के. सिंह, उप टीम लीडर, पी. डी. एम. सी., भागलपुर।
27. रवि कुमार राठौर, एस.डबल्यू.एम. एक्सपर्ट, पी. डी. एम. सी., भागलपुर।
28. आसिफ राव, आई.सी.टी. एक्सपर्ट, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
29. गणेश कुमार, राज्य परियोजना समन्वयक, DAY NULM।
30. संजीव पाण्डेय, टीम लीडर, पी. एम. सी., DAY NULM।

बैठक में सर्वप्रथम श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा डा0 समीर शर्मा, अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों/विशेषज्ञों का स्वागत किया गया।

बैठक का प्रारम्भ अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रस्तुतीकरण से किया गया। अपर सचिव महोदय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत विभिन्न स्मार्ट सिटीज में कराये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया।

उक्त के अतिरिक्त अपर सचिव महोदय द्वारा निम्न बेस्ट प्रैक्टिसेस के संबंध में भी फोटोग्राफ्स के माध्यम से वर्णन किया गया—

1. Smart Road Features-Pune
2. Smart Road Features-Bengaluru
3. Public Bike Sharing-Bhopal
4. Smart Campus-Visakhapatnam
5. Smart Class Rooms-Kakinada
6. Smart Class Rooms-New Delhi
7. City Command and Control Centre-Visakhapatnam
8. City Command and Control Centre-Kakinada
9. City Command and Control Centre-Vadodara
10. City Command and Control Centre-Nagpur
11. City Command and Control Centre-Rajkot
12. Railway Station Bhubaneshwar (BBSR) Multi Model Hub-Bhubaneshwar
13. All abilities Park-Visakhapatnam
14. Wall painting Competition-Faridabad
15. Public Art on Municipal Water Tanks-Tirupati
16. Public Place Making-Pune
17. Open Gyms-Solapur

अपर सचिव, महोदय के प्रस्तुतीकरण में निम्न बिन्दुओं पर भी विशेष बल दिया गया—

1. Use of items like e-fencing/bio fencing
2. Lane driving
3. Alertness at different junctions
4. Use of private cameras and high-tech cameras
5. Use of Robotic Mechanical Cleaner for sewerage/drainage network from man holes.
6. Pedestrians Path Ways
7. Para Transport Features
8. Multifunctional Road
9. Use of "OLA" as well as "JUGUNO" services
10. Transportation by bike (Public Bike Sharing).

अपर सचिव महोदय द्वारा उपरि वर्णित बिन्दुओं के दृष्टिगत यथावश्यक अध्ययन एवं अग्रेतर कार्रवाई कराने हेतु सुझाव दिया गया।

श्री एच. आर. श्रीनिवास, आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल एवं अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत स्मार्ट रोड के निर्माण हेतु राज्य नोडल संस्था बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (BSRDC) एवं सोलर रूफ-टॉप संबंधी कार्य हेतु नोडल संस्था बिहार रिनिवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (BREDA) को ही कार्यदायी संस्था नामित करने का प्रस्ताव दिया गया।

उक्त प्रस्ताव पर अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि ज्वाइंट वेन्चर (संबंधित स्पेशल पर्पज वेहिकल एवं संबंधित राज्य नोडल संस्था के मध्य), जिसमें संबंधित राज्य नोडल संस्था का शेयर निर्धारित हो, के माध्यम से संबंधित कार्य कराये जा सकते हैं।

उक्त के उपरान्त राज्य के सभी चार स्मार्ट सिटीज का प्रस्तुतीकरण भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रस्तुतीकरण के साथ प्रारंभ हुआ।

श्री श्याम बिहारी मीणा (IAS), नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर सह प्रबंध निदेशक, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिशन के अन्तर्गत विगत कुछ समय में कराये गये कार्यों/गतिविधियों के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया गया। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि Development of Smart Road Project के संबंध में Feasibility Report (FR) एवं Retrofitted Road

from Tilak Manjhi Chowk to Manali Chowk (1 KM out of 14 KM) Project के संबंध में Detailed Project Report (DPR) तैयार किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि Command and Control Centre Project के संबंध Request for Proposal (RFP) जारी किया जा चुका है। भागलपुर शहर के निमित्त कतिपय बेस्ट प्रैक्टिसेस के संबंध में भी फोटोग्राफ्स के माध्यम से वर्णन किया गया। उक्त के अतिरिक्त Early Bird Projects के संबंध में भी अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया।

पटना स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित प्रस्तुतीकरण श्री आनन्द किशोर (IAS), आयुक्त, पटना प्रमण्डल एवं अध्यक्ष, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया गया। इनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अर्न्तगत पटना शहर का चयन भारत सरकार द्वारा तीसरे चरण में किया गया परन्तु मिशन में संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के कारण पटना शहर, भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में चयनित शहरों की श्रेणी में इंगित हो गया है।

मिशन के अर्न्तगत स्वीकृत 44 परियोजनाओं में से 28 परियोजनाओं की Situation Analysis Report (SAR) एवं 1 परियोजना की Feasibility Report (FR) तैयार की जा चुकी है। संबंधित परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है:-

Situation Analysis Reports (SARs)

1. Potable Water Supply Network
2. Smart Solution for Water Supply
3. Recycled Water Supply
4. Sewerage Network in ABD Area
5. Public Toilets (with Bio-Digesters)
6. e-Toilets
7. Rejuvenation of Veer Chand Patel Marg
8. e- Buses
9. Foot over bridges for pedestrians
10. Smart Bus Stop
11. On Street Parking
12. Development of Mandiri Nala
13. Harding Park Development (Veer Kunwar Singh)
14. Adalatganj Lake area redevelopment
15. Solar Rooftop on Government Building
16. Rooftop farming on Residential building
17. Mega size Screen for cultural events at Gandhi Maidan
18. Slum free ABD
19. Education & Child Development
20. Health & Hygiene
21. Skill Development Centre
22. Social Awareness Campaign
23. Multi Utility Smart Poles
24. ICCD Data Centre
25. Jan Seva Kendra
26. Public Wi Fi Hotspots
27. Integrated Traffic Management System (ITMS)
28. Intelligent SWM

Feasibility Report (FR)

1. Rejuvenation of Veer Chand Patel Marg

इनके द्वारा अवगत कराया गया कराया कि Mega Size Screen for Cultural Events (Gandhi Maidan) Project के संबंध में Expression of Interest (Eol) दिनांक 09.03.2018 तथा Integrated Command and Control Data Centre Project के संबंध में Request for Proposal (RFP) दिनांक 15.03.2018 को जारी की जा चुकी है। 2 परियोजनाओं यथा Innovative 3D Wall Painting एवं Uniform Glow Sign Boards for Maurya Lok Complex के संबंध में Expression of Interest (Eol) तैयार की जा चुकी है जिसे शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

आयुक्त, पटना प्रमण्डल एवं अध्यक्ष, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिशन के अर्न्तगत शेष परियोजनाओं की Situation Analysis Report (SAR) अतिशीघ्र तैयार कर ली जाएगी। 2 परियोजनाओं यथा Smart Solutions for Water Supply एवं Solar Rooftop on Government Buildings के संबंध में Detailed Project Report (DPR) तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है एवं शेष परियोजनाओं की Feasibility Report (FR) एवं Detailed Project Report (DPR) 3-4 माह में तैयार कर ली जाएगी। Redevelopment of Railway Area Project का क्रियान्वयन रेलवे विभाग की सहायता से (ज्वाइंट वेन्चर माध्यम से) कराया जाएगा। इस संबंध में दिनांक 08.03.2018 को रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा चुकी है। इस परियोजना से संपूर्ण रेलवे स्टेशन (पटना जंक्शन) क्षेत्र का समग्र विकास होने के साथ-साथ मल्टी-मॉडल हब सुविधा, रेलवे स्टेशन एवं आउटर रोड्स को जोड़ने हेतु Longer Under Pass सुविधा, मुख्य मार्गों की Connectivity, स्थायी एवं अस्थायी वेण्डरों का पुर्नस्थापन इत्यादि कार्य संभव हो सकेंगे। इस परियोजना से पटना भाहर को एक स्मार्ट लुक प्राप्त होगा।

आयुक्त, पटना प्रमण्डल एवं अध्यक्ष, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिशन के अर्न्तगत प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं के फीचर्स को फोटोग्राफ्स के माध्यम से वर्णित किया गया। उक्त के अतिरिक्त Early Bird Projects के संबंध में भी अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया।

Integrated Command and Control Data Centre Project के संबंध में प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि संबंधित परियोजना में विभिन्न नगर निकायों एवं विभिन्न स्मार्ट सिटीज के बेस्ट प्रैक्टिसेस को सम्मिलित किया गया है। बिहार राज्य के लिए यह परियोजना एक माइलस्टोन स्थापित करेगी।

उक्त परियोजना के कान्सेप्ट पर अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संतोष व्यक्त करने के साथ-साथ प्रोत्साहित भी किया गया। महोदय द्वारा राज्य के सभी चार स्मार्ट सिटीज, संबंधित नगर निकाय एवं संबंधित पी.एम.सी को शहरी विकास के उत्कृष्ट कार्यों के अध्ययन हेतु अन्य स्मार्ट सिटीज जैसे कि, विशाखापट्टनम, बडोदरा, अहमदाबाद, उदयपुर इत्यादि में भ्रमण पर भेजने का सुझाव दिया गया। इस प्रक्रिया से भविष्य में राज्य के निकायों को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी चार स्मार्ट सिटीज में गठित एस.पी.वी में अधिकारियों एवं सपोर्ट स्टाफ का डेपल्वायमेंट शीघ्र किए जाने का सुझाव दिया गया। स्मार्ट सिटीज लिमिटेड में आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन, वित्तीय प्रपत्र इत्यादि प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना है, अतः Company Secretary (CS) एवं Chief Financial Officer (CFO) का डेपल्वायमेंट अति शीघ्र किये जाने की अपेक्षा की गई।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को विशेष रूप से अवगत कराया गया कि राज्य कैबिनेट द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रु. 100.00 करोड़ की धनराशि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड को आवंटित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उक्त धनराशि केन्द्रांश की प्रथम किस्त जारी होने की प्रत्याशा में स्वीकृत की गई है एवं उक्त धनराशि 1-2 दिन में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अंतरित कर दी जाएगी। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा केन्द्रांश की प्रथम किस्त की धनराशि अति शीघ्र जारी करने हेतु अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया, जिस पर अपर सचिव महोदय द्वारा केन्द्रांश की प्रथम किस्त की धनराशि अति शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया गया।

श्री संजय दुबे, नगर आयुक्त, नगर निगम मुजफ्फरपुर सह प्रबंध निदेशक, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिशन के अर्न्तगत विगत कुछ समय में कराये गये कार्यों/गतिविधियों

के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया गया। Project Management Consultant (PMC) के चयन के संबंध Request for Proposal (RFP) दिनांक 24.01.2018 को जारी किया जा चुका है एवं पी.एम.सी का गठन अतिशीघ्र कर लिया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त Early Bird Projects के संबंध में भी अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया।


प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा अवगत कराया गया कि बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी में एस.पी.वी. गठन प्रक्रिया में है। यह आश्वासन दिया गया कि एस.पी.वी. एवं पी.एम.सी का गठन अति शीघ्र कर लिया जाएगा।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि राज्य के विभिन्न स्मार्ट सिटीज के अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं सलाहकारों की टीम को देश के अन्य स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट रोड नेटवर्क के निर्माण हेतु अपनाए गए बेस्ट प्रैक्टिसेस के अध्ययन हेतु एक्सपोजर विजिट पर भेजना उचित रहेगा। इस प्रस्ताव पर अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहमति व्यक्त किया गया एवं भारत सरकार स्तर पर नेशनल पी.एम.यू. के स्मार्ट रोड नेटवर्क विशेषज्ञों को भी राज्य की टीम के साथ एक्सपोजर विजिट पर भेजने का आश्वासन दिया गया।

अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के स्मार्ट सिटीज में गठित पी.एम.सी के परफॉर्मेंस के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की गई। इस पर आयुक्त, पटना प्रमण्डल एवं अध्यक्ष, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि पटना पी.एम.सी. का वर्क परफॉर्मेंस संतोषजनक है, जबकि पी.एम.सी का गठन मात्र दो माह पूर्व ही हुआ है। नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर एवं प्रबंध निदेशक, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि भागलपुर पी.एम.सी. के वर्क परफॉर्मेंस में सुधार की आवश्यकता है।


प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को आश्वासन दिया गया कि मिशन के कार्यों को मिशन अवधि में पूर्ण कर लिया जाएगा।

उपरोक्तानुसार हुये विचार विमर्श तथा संस्तुति/निर्णय के पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।


(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव


ज्ञापांक:-04/स्मार्ट सिटी-02-01/18, 902 दिनांक-06-11-18

प्रतिलिपि- अपर सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार महापौर/उपमहापौर, नगर निगम, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, भागलपुर, एवं तिरहुत (मुजफ्फरपुर)/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-04/स्मार्ट सिटी-02-01/18, 902 दिनांक-06-11-18

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, स्मार्ट सिटी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव