

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुसार

कार्यवाही :-

दिनांक-17.07.2018 को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुआ। समीक्षा बैठक में भागलपुर स्मार्ट सिटी के CEO/टीम लीडर अनुपस्थित थे फलस्वरूप योजना से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन भी अप्राप्त रहा। प्रधान सचिव द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए बैठक में अनुपस्थित रहने के कारणों को स्पष्ट करने का निदेश भागलपुर स्मार्ट सिटी के CEO को दिया गया।

- बैठक में सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की योजनाओं की समीक्षा की गई। मुजफ्फरपुर से आये प्रतिनिधि द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त कार्यों को शीघ्र अनुपालन का निदेश दिया गया।
- पटना स्मार्ट सिटी की समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों पर चर्चा हुई।
- टीम लीडर PDMC द्वारा बताया गया की की Integrated Command Control And Data Centre परियोजना EOI का प्रकाशित किया गया।
- अदालतगंज लेक डेवलपमेंट के बारे में बताया गया की NIT द्वारा RFP Floated करा दिया गया है। Bid जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018 तक निर्धारित की गई है। उसी क्रम प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया की बाकरगंज नाला के बारे में नये सिरे से DPR तैयार कराया जाय। इस हेतु सर्वेक्षण का कार्य भी निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाय।
- PDMC द्वारा GPS Based Icard के बारे में बताया गया। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया की इसे ABD क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे स्मार्ट सिटी क्षेत्र के लिए किया जाना है, इस हेतु योजना का अनुश्रवण PDMC द्वारा किया जाना चाहिए।
- Water Supply के बारे में निदेश दिया गया की इस संबंध में पूरे ADB Area में Smart Meter लगाया जाना है, इस कार्य हेतु DPR निर्गत होने की सूचना दी गई है। इस संबंध में प्रधान सचिव, बिहार राज्य जल पर्षद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम के साथ बैठक बुलाने का निदेश दिया गया है।
- Redevelopment of Railway Station Area के बारे में जानकारी दी गई की Railway Department से Joint Venture हेतु RLDA दिल्ली से संपर्क किया गया है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया की इस कार्य को CEO के स्तर से किया जाना चाहिए।
- Uniform Glow Sign Board मौर्यालोक में लगाया जाना है। इस संबंध में Font एवं Size के अनुसार टेंडर निकाला जायेगा।
- बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के नगर आयुक्त-सह-CEO द्वारा बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी का अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

- समीक्षोपरान्त प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया की स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत योजनाओं का अनुश्रवण कर प्रगति लाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह0/-

विशेष सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-03/स्मार्ट सिटी-02-06/2017

1774

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि0, पटना, तिरहूत एवं भागलपुर/नगर आयुक्त-सह-CEO स्मार्ट सिटी, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना/दिनांक-30/07/18

30/7/18

विशेष सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।